

Zápis o předání a převzetí díla

Název díla: **FVE ZŠ Protivanov**

Místo provádění díla: Základní škola Protivanov, p.o., Školní 292, 798 48 Protivanov,
parcela č. st. 319, k.ú. Protivanov [733822]

Objednatel: **Městys Protivanov**, Náměstí 32, 798 48 Protivanov
zastoupená Aloisem Kolářem, starostou městyse

Zhotovitel: **FVE Vísky s.r.o.**, 679 33 Vísky 94
zastoupená Ing. Stanislavem Kambou, jednatelem společnosti

Účastníci přejímacího řízení:

za objednatele: Alois Kolář, Mgr. Jaroslav Vašíček

za zhotovitele: Ing. Stanislav Kamba

Popis díla:

Dodávka a montáž zařízení fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 22,275 kW sestavených z 45 fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu „B“. Dále pak dodávka a montáž bateriového úložiště o kapacitě 17,4 kWh sestávající ze tří vysokonapěťových Li-on baterií, každá o kapacitě 5,8 kWh. Součástí díla je i dodávka a montáž střídačů, rozvaděčů, zařízení pro bezpečné odpínání FVE panelů, podpěrných a pomocných konstrukcí, propojovací kabeláže a všech pomocných a doplňkových konstrukcí a komponent. Práce zahrnovaly i úpravu napojení na distribuční měření včetně výměny měřících transformátorů. Součástí díla byla revize a zprovoznění celého systému včetně softwaru dálkové správy a monitoringu FVE a bateriového úložiště a zaškolení obsluhy a údržby.

Smluvní vztah:

SOD ze dne 30.9.2024 a dodatek č. 1 k SOD ze dne 8.11.2024

Cena díla:

cena dle SOD: 1 180 028,30 Kč vč. DPH

cena dle dodatku č. 1 k SOD: 1 159 699,09 Kč vč. DPH

skutečná cena díla: 1 159 699,09 Kč vč. DPH

Termíny výstavby:

Zahájení prací: dle SOD – po podpisu smlouvy, tj. po 30.9.2024

skutečnost – 8.10.2024

Dokončení prací: dle SOD – do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, tj. do 29.11.2024

skutečnost – zahájení zkušebního provozu od 4.11.2024

skutečnost – dokončení díla a předání díla 12.11.2024

Po prohlídce uvedené stavby, její technické dokumentace a ostatních dokladů konstatovali účastníci přejímacího řízení následující:

Prováděné práce odpovídají všem dokumentům vydaným k této stavbě, smlouvě o dílo a drobným změnám dohodnutých v průběhu realizace díla.

Práce jsou provedeny řádně, odborně a v požadované kvalitě a nemají zjevné vady a nedodělky.

Soupis předávaných dokladů:

- 1) Revizní zpráva elektro
- 2) Potvrzení odborné firmy o realizaci FVE
- 3) Uživatelský manuál ke střídači a bateriím
- 4) Protokol zkoušky o nastavení síťových ochran
- 5) Záruční certifikát střídače Solax
- 6) Technický list FV panelů s vyznačením záruky
- 7) Záruční podmínky - střídač
- 8) Záruční podmínky – baterie
- 9) Protokol o zaškolení obsluhy a údržby zařízení
- 10) Přístupové údaje pro Solax cloud

Zjištěné vady a nedodělky:

Při prohlídce nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky.

Přístup k odstranění vad a nedodělků: není nutný

Vyklizení staveniště: staveniště je vyklizeno

Závěr přejímacího řízení:

Podpisem tohoto zápisu Zhotovitel dnešním dnem předává a Objednatel dnešním dnem přejímá dílo v rozsahu dle SOD a jejího dodatku.

Dnešním dnem počíná běžet záruční doba v rozsahu a za podmínek uvedených v SOD.

Přejímací řízení zahájeno dne: 12.11.2024

Přejímací řízení ukončeno dne: 12.11.2024

Za objednatele



Za zhotovitele

FVE Visky s.r.o.
679 33 Visky č. 94
Tel./fax: 420 516 474 480
IC: 291 95 560

A blue ink signature is written over the contact information.