

Klenovice na Hané - ČOV a stoková síť

Tato změna byla provedena dle odstavce 4, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Investor: Obec Klenovice na Hané

Datum 5.12.2024

Zhotovitel: Stavební sdružení pro Klenovice

Stav předpokládaný ZD:

V PD nebylo uvažováno s osazením DC rozpojovačů.

Popis změny instalace DC rozpojovačů:

V průběhu realizace stavby došlo k legislativní úpravě. Od 1. června 2024 vchází v účinnost nová norma ČSN P 730847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy Pro fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 10 kWp je nutné zajistit, že po vypnutí FVE bude na všech stejnosměrných částech dosaženo takzvaného bezpečného stejnosměrného napětí. Za bezpečné stejnosměrné napětí se ve venkovním prostředí považuje hladina 120 V.

Popis změny doplnění přenosu signálu:

Ze strany provozovatele distribuční soustavy ČEZ distribuce vznikl dodatečně požadavek na možnost hromadného dálkového ovládnání (signálu HDO).

Vzhledem k umístění elektroměrového rozvaděče s přijímačem HDO ve větší vzdálenosti od budovy ČOV je nutné doplnit spínání pomocí modulace spínání na silové vedení.

Ohodnocení změny:**Vícepráce:**

1. Instalace DC rozpojovačů75 460,00 Kč
2. Doplnění přenosu signálu HDO.....103 914,61 Kč

Celková hodnota víceprací.....179 374,61 Kč

ZL Vytvořil: Ing. Jiří David

Datum:

Za zhotovitele: **PRO-SYSTEM,**
vodohospodářské služby, s.r.o.
se sídlem Zákouřilova 707/47
149 00, Praha 4 - Chodov
IČ 26166542, DIČ CZ26166542 (11)

Za investora:

Obec 1
Klenovice na Hané
okres Prostějov

Za technický dozor: **GIBL Stavby s.r.o.**
Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko
Tel. 724 574 474, IČ: 05674042
www.giblstavby.cz 12

Za autorský dozor: **-PROVOD-**
inženýrská společnost s.r.o.
středisko Tišnov
Kukýrna 571 665 01 Tišnov
tel.: 540 259 540 (539)
IČO: 25023829, DIČ: CZ25023829

Změnový list č. 2

FVE - doplnění rozdělovačů

montáž DC rozpojovačů	14 ks	1760,00	24 640,00
montáž DC napájení a bez. Tlačítek + zdroje	1 ks	8120,00	8 120,00
nastavení a oživení systému	1 ks	5500,00	5 500,00
MEZISOUČET			38 260,00

FVE - MATERIÁL - MATERIÁL mimo SOD			
DC rozpojovač	14 ks	1850,00	25 900,00
CYKY-J 3x1,5	65 m	65,00	4 225,00
UV ochranná trubka + přichytky	65 ks	55,00	3 575,00
napajec + vypinací tlačítko	1 kpl	3500,00	3 500,00
MEZISOUČET			37 200,00

Celková cena víceprací 75 460,00 Kč

PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o. - doplnění přenosu signálu HDO

Ornačení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH
------------------	----------	--------	-------	------	------

MATERIAL:

G41102: PL7 10/3B, Eaton, jistič	2 ks	570,29		1140,57	21%
G41084: PL7 10/1B, Eaton, jistič	4 ks	138,81		555,22	21%
G74896: slykač ZSCH230/25-22 Eaton (2x spínací kontakt, 2x vypínač)	6 ks	599,50		3596,97	21%
M90894: SS200NVEIP pojistková skříň pilif	2 ks	9355,48		18710,96	21%
M79179: ERINK.7-C.PILIF přezdná skříň ER112	2 ks	8024,47		16048,94	21%
P02945: CYKY 4x16mm2, kabel	20 m	290,15		5802,90	21%
P02946: CYKY 4x25mm2, kabel	10 m	411,90		4119,00	21%
mlní HDO	1 ks	1902,50		1902,50	21%
M71260: Kopoflex 50	20 m	21,97		439,30	21%
1001: elektromotázni práce 2024	1 ks	28750,00		28750,00	21%
vychodi revize elektro	1 ks	4883,00		4883,00	21%
1004: vlastni naklady, presuny 2024	60 km	17,25		1035,00	21%
Zaotrobneni	1	0,25		0,25	21%
MEZISOUČET				103 914,61 Kč	

103 914,61 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil: Josef Vlach
vlach@helnz-elektro.cz


Ekonomický a informační systém PCHODA

Čestné prohlášení

Věc: Prohlášení projektanta ke změnovému listu č. 2

Čestně prohlašuji, že souhlasím se změnou stavby uvedenou ve změnovém listu č. 2 v rámci realizace projektu „Klenovice na Hané - ČOV a stoková síť“

V Tišnově dne



PROVOD-
inženýrská společnost s.r.o.
středisko Tišnov
Kukýrná 51, 866 01 Tišnov
tel. 540 259 540 (539)
iČO: 25023829, DIČ: CZ25023829

Ing. Pavel Kocůr, MBA - hlavní inženýr projektu
Autorizovaný inženýr v oboru vodního hospodářství
Člen Czech Water Association

Příloha č. 2 Část 1 Zadávací dokumentace

Prohlášení – seznam a specifikace poddodavatelůna akci „**Obec Klenovice na Hané – ČOV a stoková síť**“

- I. * Účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. * Účastník zadávacího řízení má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 48 %72 892,1 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 52 %78 966,4 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
INSTA CZ s.r.o.	technologická část ČOV,
.....	realizace části kanalizace
Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc – Hodolany	část kalového hospodářství ČOV
IČ: 253 74 311 24 % 36 446,0 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
SKANSKA a.s.	stavební část ČOV
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	realizace části kanalizace
.....	dopravně technické řešení stavby
IČ: 262 71 303 21 %31 890,3 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.	čerpací stanice se separací
Sokolská 199, 798 48 Protivanov	bezvýkopová technologie - část.....
.....	Zástupce stavbyvedoucího
IČ: 433 89 554	7 %10 630,1 tis. Kč

PRO-SYSTEM
vodohospodářské služby, s.r.o.
 se sídlem Věščínská 161/19
 153 00 Praha 5 - Radotín
 IČ 26166542, DIČ CZ26166542 (10)

.....
 razítko a podpis oprávněného zástupce účastníka

* *nehodící se škrtněte*

PRO-SYSTEM,
vodo hospodářské služby, s.r.o.
se sídlem Zakouřilova 707/47
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ 26166542, DIČ CZ26166542 (10)