

Číslo smlouvy zhotovitele: SZ/896/2018

**DODATEK č. 2**  
ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 2 NP**

ze dne 18. 5. 2018

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.
Spisová značka	C 12036 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena:	Bc. Stanislav Zlámal, jednatelem
IČO:	496 06 361
DIČ:	CZ 496 06 361
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
E-mail:	
Telefon:	

*dále jen objednatel*

<b>Zhotovitel:</b>	<b>RADEKOV spol. s r.o.</b>
Spisová značka	C1885 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem:	U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena:	Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem
Osoba v pozici stavbyvedoucího:	Josef Smutek
IČO:	410 35 393
DIČ:	CZ 410 35 393
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
telefon, email:	

*dále jen zhotovitel*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,  
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**Článek II.**  
**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. V průběhu provádění předmětu smlouvy se vyskytly nové okolnosti, které vedou k prodloužení termínu dokončení celého díla, a to s ohledem na dodržení návaznosti stávajících již realizovaných prací a technologických lhůt. Jedná se zejména o následující skutečnosti, které jsou důvodem změny původního termínu dokončení celého díla: nedořešené detaily, výběr typu soklu, provedení napojení dlažby a obkladů (soklová část), lhůta pro projednávání několika variant řešení, následného výběru a odsouhlasení zvolené varianty, nově navrženého provedení zaoblených hran ochlazovacích bazénků a sedacích lavic v saunách a požadovaného obkladu SDK opláštění střešního dešťového svodu při vstupu do šaten, čel šatních skříní a sloupu u pokladny z HPL desek.

### 1.1 Napojení dlažby a obkladů:

V průběhu realizace předmětu smlouvy Objednatel připomínkoval vůči Zhotoviteli provedení napojení dlažby a obkladu (v soklové části). Z těchto důvodů byla svolána schůzka dne 6. 9. 2018, na které měly smluvní strany vyřešit návrh provedení tohoto napojení ve stavební části B (tj. sprchy, WC, sauny a chodby). Po prověření všech relevantních možností technického řešení provedení soklové části a dodacích lhůt dílčích materiálů byla finální technického řešení odsouhlasena dnem 12. 9. 2018. Z uvedených důvodů (technologické postupy) není proto možné dokončit realizaci díla do 20. 9. 2018.

### 1.2 Zaoblení hran ochlazovacích bazének a sedacích lavic:

Dne 12. 9. 2018 se v místě plnění uskutečnila schůzka za přítomnosti zástupce Objednatele, autorského dozoru, TDI a Zhotovitele. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že původně projekčně navržené provedení hran schodů, olemování ochlazovacích bazének a zakončení sedacích lavic (ostré hrany) v saunách, není z bezpečnostního důvodu (riziko poranění o ostré hrany) toto řešení možné. Z důvodu již částečně provedených obkladačských prací a technického provedení nově navržených detailů není možné dokončit realizaci díla do 20. 9. 2018.

1.3 Dne 17. 9. 2018 byla na kontrolním dni autorským dozorem a Objednatelem požadována nově realizace obkladů SDK opláštění střešního dešťového svodu, čel šatních skříní a sloupu u pokladny z HPL desek. Výrobu a montáž obkladu s ohledem na dodací lhůty HPL desek v požadovaném odstínu není možné provést tak, aby byl splněn dokončení celého díla do 20. 9. 2018.

2. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 1 bodech 1.1 až 1.3 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně dokončení celého díla takto:

**Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v čl. VI odst. 1 bodě 1.2 Smlouvy o dílo, resp. v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo do 20. 9. 2018 se ruší a nahrazuje novým termínem dokončení a předání díla objednateli, a to do 27. 9. 2018.**

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 k smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 5. 2018 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 19. 9. 2018

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 19. 9. 2018

.....  
za objednatele /  
Bc. Stanislav Zlámal  
jednatel společnosti

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Antonín Hadač  
jednatel společnosti

OTISK RAZÍTKA

OTISK RAZÍTKA