


DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SOD/53/19
Skupinový vodovod Brandýsko

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

VAKJ: 074448

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zástupce pro technická jednání:

Technický dozor stavebníka:

Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

48173398

CZ48173398

Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva

Ing. Lubomír Fiedler, MBA e-mail: fielder@vak.cz

Ing. Marek Mazura

e-mail: marek.mazura@dabona.eu

Eduard Štumpf

e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Komerční banka, a.s.

2506611/0100

a

ZHOTOVITEL:**Sdružení firem:****Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR - Brandýsko****Vedoucí společnosti****PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

Se sídlem:

Tyršova 231, Litomyšl 570 01

IČ:

27742741

DIČ:

CZ27742741

Statutární orgán:

Daniel Kraft – předseda představenstva

Ing. Tomáš Zavřel, MBA - člen představenstva

Smluvní zástupce:

Ing. Tomáš Zavřel, MBA e-mail: profistav@profistav.cz

Technický zástupce:

Ing. František Robek – poddodavatel

e-mail: robek@aquatest.cz

Ing. Petr Smysl – výrobní ředitel

e-mail: smysl@profistav.cz

Ing. Martin Konopka – vedoucí projektu

e-mail: konopka@profistav.cz

Bankovní spojení:

UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu:

1387711775/2700

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

Společník 1:**GEOSAN GROUP a.s.**

Se sídlem:

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Společník 2:**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

Se sídlem:

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

2 PŘEDMĚT DÍLA – DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Předmět díla se upravuje o více a méněpráce dodávek a prací dle příložených změnových listů ZL 001, 002, 003, 004 a 005.

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY – ZMĚNA CENY DÍLA

Celková smluvní cena za zhotovení díla činí:	150 996 706,42 Kč bez DPH
Změnový list ZL 001	- 1 857 149,49 Kč bez DPH
Změnový list ZL 002	- 1 771 762,76 Kč bez DPH
Změnový list ZL 003	- 925 863,26 Kč bez DPH
Změnový list ZL 004	- 444 949,52 Kč bez DPH
Změnový list ZL 005	- 869 372,03 Kč bez DPH
Celková cena za zhotovení díla včetně ZL činí:	145 127 609,36 Kč bez DPH
	30 476 797,97 Kč DPH 21%
	175 604 407,33 Kč včetně DPH

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA – DOPLNĚNÍ ČLÁNKU

Objednatel připouští dílčí převzetí stavebních objektů SO 04.2 Armaturní šachta Sudličkova Lhota, SO 04.3 Zásobní řád Nasavrky – přenos dat, SO 15.1 Nouzový propoj VDJ Homolka – VDJ Velká Skrovnice – staničení 0,0000 – 0,6665, SO 15.2 Rozvodný řád – staničení 0,0000 – 0,1720, SO 07.2 Armaturní šachta Hemže a SO 11.2 Armaturní šachta Seč a provozní soubor PS 01 Úprava ÚV Choceň – část dle PP, které jsou zbudovány na stávajícím provozovaném objektu soustavy vodovodu, jehož okamžité uvedení do provozu je nezbytné pro fungování stávajícího objektu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel převezme uvedený stavební objekt po jeho dokončení zhotovitelem. Ostatní body odstavce č. 9 SOD budou dodrženy i v případě předání a převzetí dílčího stavebního objektu. Z opatrnosti smluvní strany uvádějí shodu na přechodu nebezpečí škody na věci, které přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání v dodatku uvedeném stavebním objektu.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA – DOPLNĚNÍ ČLÁNKU

S ohledem na výše uvedené dílčí převzetí výše uvedeného stavebního objektu se smluvní strany dohodly, že záruční doba na stavební objekt, který je na základě tohoto dodatku předmětem dílčího předání, počíná dnem jeho předání objednateli. Ostatní body článku 10 SOD budou uplatněny přiměřeně k uvedenému předanému stavebnímu objektu dle tohoto dodatku. Smluvní strany z opatrnosti rovněž uvádějí, že přiměřeným způsobem se upravuje i bod 3.2.4 SOD, tedy, že i pro tento bod smlouvy platí oběma stranami dohodnutý odlišný počátek běhu záruční doby pro shora uvedený stavební objekt.


14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.


Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Litomyšli dne 28.8.2020


V Jablonném nad Orlicí, dne 28.8.2020


.....
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
: Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
za zhotovitele – PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva


Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezska 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
.....
za objednatele
Ing. Vlastislav Vyhnálek
předseda představenstva


.....
za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel
výkonný ředitel
na základě plné moci







.....
za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Leoš Chyba
ředitel Závodu dopravních stav
na základě plné moci


.....
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura
jednatel


.....
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Příloha č. 1 Změnové listy č. 001, 002, 003, 004 a 005

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 001	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum:	7.4.2020
Název akce: Skupinový vodovod Brandýsko			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem: osobně
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	Viz. příloha	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:	
SO-05, 13, 17, 19		Prováděcí dokumentace	
Předmět změny:			
Na základě vyhotovení prováděcí dokumentace, došlo k upřesnění hmotnosti výztuže konstrukcí vodojemů objektů SO-05, SO-13, SO-17, SO-19, provedeny práce dle odsouhlaseného rozpočtu.			
Přílohy ZL			
1. Položkový výkaz výměr s oceněním			
2. RDS stavebně konstrukční část			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při výpočtu tonáže výztuže do výkazu výměr pro zadávací dokumentaci uvažoval projektant více výztuže než vyšlo ze statického posouzení pro realizační dokumentaci stavby (viz. armovací výkresy).			
Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele
			vyšší moc
			jiné okolnosti: X
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.		PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 570 01 Litomyšl	
Datum: 7.4.2020	Za zhotovitele: Ing. Martin Korpínek IČO: 27749741; DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050		
Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):			
Datum: 7.4.2020	  Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol.s r.o. Na Střežíně 1079 500 03 Hradec Králové		
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:			
Datum předání OZ projektantovi AD:			
 Správce stavby: Sokolovská 802 516 01 Litomyšl nad Králičnou IČO: 480 484 322 044 Tel./fax: 461 511 538			
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.			

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY	číslo NOZ: 001
-------------------------------	-----------------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.			
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko			
NOZ navazuje na OZ č 001				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X	osobně dne:


viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 001

Odečítané položky: - 1.857.149,49 Kč
Přičítané položky: + 0,00 Kč
Celkem ZL 001: - 1.857.149,49 Kč

Nově navrhovaná cena díla (číslem):
- 1.857.149,49 Kč + DPH

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhleno na celé Kč</p> <p style="text-align: center;">- 1.857.149,49 Kč + DPH</p>	<p>Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p>Bez vlivu na termíny dokončení díla</p>
---	---

<p>Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 27.4.2020</p> <p style="text-align: center;">PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 520 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050 Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí</p>	<p>Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 27.4.2020</p> <p style="text-align: center;">Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Slezska 350 561 64 Jablonné nad Orlicí</p>
---	---

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_001: Výztuž	- 1 857 149,49	- 390 001,39	- 2 247 150,88
+	- 996 821,70	- 209 332,56	- 1 206 154,26
SO_05.1: VDJ Mostek + SO_05.6 Sadové a terénní úpravy	- 996 821,70	- 209 332,56	- 1 206 154,26
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 996 821,70	- 209 332,56	- 1 206 154,26
SO_13: VDJ Sudslava	- 691 562,76	- 145 228,18	- 836 790,94
SO_13.1: VDJ Sudslava + SO_13.6 Sadové a terénní úpravy	- 691 562,76	- 145 228,18	- 836 790,94
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 691 562,76	- 145 228,18	- 836 790,94
SO_17: Úpravy ve stávající ČS Klopoty	- 89 044,83	- 18 699,41	- 107 744,24
SO_17.1: Nová akumulace + SO_17.2 Stavební úpravy st. budovy	- 89 044,83	- 18 699,41	- 107 744,24
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 89 044,83	- 18 699,41	- 107 744,24
SO_19: Brandýsko - Úpravy VDJ Kaliště	- 79 720,20	- 16 741,24	- 96 461,44
SO_19.1: Nová akumulace + SO_19.2 Úpravy ve stávajícím VDJ Kaliště + SO_19.5 Sadové	- 79 720,20	- 16 741,24	- 96 461,44
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 79 720,20	- 16 741,24	- 96 461,44
Čelkem (bez DPH)	- 1 857 149,49		
DPH	- 390 001,39		
DPH 21 % ze základny: -1 857 149		- 390 001,39	
Čelkem (včetně DPH)			- 2 247 150,88

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_001: Výztuž				- 1 857 149,49
		+				- 996 821,70
		SO_05.1: VDJ Mostek + SO_05.6 Sadové a terénní úpravy				- 996 821,70
		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 996 821,70
55.	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	- 24,983	39 900,00	- 996 821,70
		SO_13: VDJ Sudslava				- 691 562,76
		SO_13.1: VDJ Sudslava + SO_13.6 Sadové a terénní úpravy				- 691 562,76
		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 691 562,76
41.	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	- 17,332	39 900,00	- 691 562,76
		SO_17: Úpravy ve stávající ČS Klopoty				- 89 044,83
		SO_17.1: Nová akumulace + SO_17.2 Stavební úpravy st. budovy				- 89 044,83
		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 89 044,83
41.	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	- 2,232	39 900,00	- 89 044,83
		SO_19: Brandýsko - Úpravy VDJ Kaliště				- 79 720,20
		SO_19.1: Nová akumulace + SO_19.2 Úpravy ve stávajícím VDJ Kaliště + SO_19.5 Sadové a terénní úpravy				- 79 720,20
		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 79 720,20
32.	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	- 1,998	39 900,00	- 79 720,20

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
 Pyššova 231
 570 01 Litomyšl
 IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
 Tel./fax: 461 612 050

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 002			
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.				
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum:	18.6.2020		
Název akce: Skupinový vodovod Brandýsko					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	--			
	na výkresy:	Viz. příloha			
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha			
	na jinou část smlouvy:	--			
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:			
SO 07.1 a SO 09		D.1 – 02.1.1			
Předmět změny:					
Na základě požadavku objednatele, bude proveden souběh vedení v uvedených objektech SO 07.1 a SO 09 v jedné rýze, dle návrhu projektanta.					
Přílohy ZL					
1. Položkový výkaz výměr s oceněním					
2. Vzorový řez					
Popis a zdůvodnění změny:					
Požadavek objednatele					
Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce	záměr objednatele X	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.			PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 570 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Město: Litomyšl 2 050		
Datum:	18.6.2020		Za zhotovitele : Ing. Miroslav Konečný		
Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):					
Datum:	18.6.2020		Za AD:		
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:					
Datum předání OZ projektantovi AD:					
					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		číslo NOZ: 002	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko		
NOZ navazuje na OZ č 002			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X
		osobně dne:
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 002			
Odečítané položky: - 1.771.762,76 Kč Přičítané položky: + 0,00 Kč Celkem ZL 002: - 1.771.762,76 Kč			
Nově navrhovaná cena díla (číslem): - 1.771.762,76 Kč Kč + DPH			

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhleno na celé Kč - 1.771.762,76 Kč + DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: Bez vlivu na termíny dokončení díla
---	--

Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 18.6.2020 PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 576 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050 Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí	Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 18.6.2020 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Slezska 350 561 64 Jablonné nad Orlicí
--	--

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_002: Souběh potrubí SO 07.1 a SO 09	- 1 771 762,76	- 372 070,18	- 2 143 832,94
SO_07: Výtlačný řad VDJ Choceň - VDJ Mostek	- 1 771 762,76	- 372 070,18	- 2 143 832,94
SO_07.1: Výtlačný řad VDJ Choceň - VDJ Mostek	- 1 771 762,76	- 372 070,18	- 2 143 832,94
1: Zemní práce	- 1 525 535,26	- 320 362,40	- 1 845 897,67
4: Vodorovné konstrukce	- 124 146,11	- 26 070,68	- 150 216,79
998: Přesun hmot	- 122 081,39	- 25 637,09	- 147 718,48
Celkem (bez DPH)	- 1 771 762,76		
DPH	- 372 070,18		
DPH 21 % ze základny: -1 771 763	- 372 070,18		
Celkem (včetně DPH)			- 2 143 832,94

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_002: Souběh potrubí SO 07.1 a SO 09						- 1 771 762,76
SO_07: Výtlačný řad VDJ Chocení - VDJ Mostek						- 1 771 762,76
SO_07.1: Výtlačný řad VDJ Chocení - VDJ Mostek						- 1 771 762,76
1: Zemní práce						- 1 525 535,26
8.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	- 1 488,0	80,52	- 119 811,09
9.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	- 62,0	37,42	- 2 320,01
10.	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	- 241,995	80,49	- 19 477,41
18.	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	- 580,788	151,34	- 87 893,64
19.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	- 516,256	249,62	- 128 867,47
20.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	- 516,256	32,08	- 16 561,29
21.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	- 129,064	380,16	- 49 064,50
22.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	- 129,064	73,68	- 9 508,94
24.	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	- 64,532	821,01	- 52 981,49
27.	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	- 3 176,96	41,47	- 131 740,77
28.	151811133	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	- 3 176,96	95,47	- 303 307,94
29.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 613,054	110,67	- 67 849,52
30.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 32,266	64,16	- 2 070,16
31.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 443,657	227,46	- 100 914,60
32.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 2 218,285	12,30	- 27 284,55
35.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 443,657	15,23	- 6 756,70
36.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	- 909,497	24,40	- 22 191,72
37.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	- 782,451	111,16	- 86 980,35
39.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 322,66	198,45	- 64 030,63
40.	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	- 538,842	390,40	- 210 363,99
41.	181301104	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	- 806,65	18,42	- 14 860,11
42.	183405211	Výsev travníku hydroosevem na omíci	m2	- 17,225	37,69	- 649,18
43.	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	- 0,431	114,25	- 49,20
4: Vodorovné konstrukce						- 124 146,11
48.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	- 120,998	1 026,02	- 124 146,11
998: Přesun hmot						- 122 081,39
112.	998273102.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	- 767,619	159,04	- 122 081,39

PROEISTAV Litomyšl, a.s.
 Tyršova 231
 570 01 Litomyšl
 IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
 Tel./fax: 461 612 050

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 003
-----------------------	---------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 23.4.2020

Název akce: **Skupinový vodovod Brandýsko**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	Osobně:
------------------------------------	--------	----------------	--------	---------

Odkazy	na specifikaci:	–
	na výkresy:	Viz. příloha
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	–

Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:
SO 11.1, SO 20		D.1 – 02.1

Předmět změny:
Na základě požadavku objednatele, bude proveden souběh vedení v uvedených objektech SO 11.1 a SO 20 v jedné rýze, dle návrhu projektanta.

Přílohy ZL

1. Položkový výkaz výměr s oceněním
2. Vzorový řez

Popis a zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele


Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4

Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce	záměr objednatele X	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:

Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s. **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Kontaktní osoba: Ing. Marta Kropáková tel. 612 050

Datum: 23.4.2020 Za zhotovitele: Ing. Marta Kropáková

Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):

Datum: 23.4.2020 **SOUHLASÍ** Za AD: 

Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:
Datum předání OZ projektantovi AD:


Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		číslo NOZ: 003	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko		
NOZ navazuje na OZ č 003			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X
		osobně dne:
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 003			
Odečítané položky:	-	925.863,26 Kč	
Přičítané položky:	+	0,00 Kč	
Celkem ZL 003:	-	925.863,26 Kč	
Nově navrhovaná cena díla (číslem):			
	-	925.863,26 Kč + DPH	

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
Zaokrouhleno na celé Kč

- 925.863,26 Kč + DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

Bez vlivu na termíny dokončení díla

Za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 23.6.2020

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050
Ing. Martin Konopka
stavbyvedoucí

Za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 23.6.2020

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-003: Souběh potrubí SO 11 a SO 20	- 925 863,26	- 194 431,28	- 1 120 294,54
SO_20: Rozvodný řad Seč	- 925 863,26	- 194 431,28	- 1 120 294,54
SO_20.: Rozvodný řad Seč	- 925 863,26	- 194 431,28	- 1 120 294,54
1: Zemní práce	- 772 579,45	- 162 241,69	- 934 821,14
4: Vodorovné konstrukce	- 23 732,92	- 4 983,91	- 28 716,83
998: Přesun hmot	- 129 550,88	- 27 205,69	- 156 756,57
Celkem (bez DPH)	- 925 863,26		
DPH	- 194 431,28		
DPH 21 % ze základny: -925 863	- 194 431,28		
Celkem (včetně DPH)			- 1 120 294,54

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
~~578 01 Litomyšl~~
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL-003: Souběh potrubí SO 11 a SO 20						- 925 863,26
SO_20: Rozvodný řad Seč						- 925 863,26
SO_20.: Rozvodný řad Seč						- 925 863,26
1: Zemní práce						- 772 579,45
7.	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 154,21	64,88	- 10 004,74
8.	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 154,21	162,39	- 25 042,58
9.	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	- 154,21	57,23	- 8 825,96
13.	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	- 308,42	34,58	- 10 665,16
14.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	- 600,0	80,52	- 48 310,92
15.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	- 25,0	37,42	- 935,49
16.	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	- 8,08	292,01	- 2 359,41
17.	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	- 5,775	547,68	- 3 162,86
18.	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	- 10,395	281,10	- 2 922,02
20.	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	- 139,945	565,56	- 79 147,76
26.	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	- 63,611	151,34	- 9 626,58
27.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	- 139,945	249,62	- 34 932,98
28.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	- 139,945	32,08	- 4 489,38
29.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	- 37,935	380,16	- 14 421,23
30.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	- 37,935	73,68	- 2 794,90
32.	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	- 13,339	821,01	- 10 951,47
36.	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	- 726,99	41,47	- 30 146,50
38.	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	- 726,99	20,91	- 15 203,72
40.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 120,745	110,87	- 13 363,41
41.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 6,669	64,16	- 427,88
48.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 71,476	227,46	- 16 257,99
49.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 357,38	12,30	- 4 395,72
50.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 13,339	236,60	- 3 155,99
51.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 66,695	13,45	- 897,24
52.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 84,815	15,23	- 1 291,70
53.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	- 173,87	24,40	- 4 242,43
54.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	- 2 169,631	111,16	- 241 184,76
55.	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	- 283,283	427,00	- 120 961,84
56.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 61,684	198,45	- 12 240,95
57.	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	- 103,012	390,40	- 40 215,88
4: Vodorovné konstrukce						- 23 732,92
61.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	- 23,131	1 026,02	- 23 732,92
998: Přesun hmot						- 129 550,88
127.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	- 386,295	335,37	- 129 550,88

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 004
-----------------------	---------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 2. 7. 2020

Název akce: **Skupinový vodovod Brandýsko**

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
--------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	--
	na výkresy:	Viz. příloha
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	--

Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:
SO- 07.1		

Předmět změny:
SO_07.1: Výtlačný řad VDJ Chocně - VDJ Mostek
Oprava položek pažení

Přílohy ZL

1. Položkový výkaz výměr s oceněním

Popis a zdůvodnění změny:

Chybně uvedená položka ve výkazu výměr, namísto odstranění pažení uvedena další položka zřízení pažení, kterou tak VV obsahuje dvakrát v celé délce trasy SO 07
 – osazení pažicího boxu hl. výkopu do 4m šířky do 2,5m - správně
 – osazení pažicího boxu hl. výkopu do 4m šířky do 5,0m – chybně – je nahrazována odstraněním pažení

Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4

Počet připojených listů specifikací: 1					
Důvod vicepráce	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X

Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.
SOUHLASÍ
 Datum: 2. 7. 2020
 Za zhotovitele : Ing. Martin Konopka

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

~~Tyršova 231~~
 570 01 Litomyšl
 IČo: 27742741 DIČ: CZ27742741
 Tel./fax: 461 612 050

Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):
SOUHLASÍ
 Datum: 2. 7. 2020

VIS Vodohospodářsko-Inženýrské služby, s.r.o.
 Nezávislé 1079
 592 03 Křovice Králové

Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:
 Datum předání OZ projektantovi AD:

DABONA
 DABONA a.s.
 Sokolovská 682
 516 01 Píseň nad Kvitňou
 FAX: +420 494 322 044
 Tel: +420 494 631 596

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 004	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.			
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko			
NOZ navazuje na OZ č 004				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem	osobně dne:
			X	
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 004				
<p>Odečítané položky: - 569.756,39 Kč</p> <p>Přičítané položky: + 124.806,87 Kč</p> <p>Celkem ZL 001: - 444.949,52 Kč</p>				
<p>Nově navrhovaná cena díla (číslem):</p> <p style="text-align: center;">- 444.949,52 Kč + DPH</p>				

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhлено na celé Kč</p> <p style="text-align: center;">- 444.949,52 Kč Kč + DPH</p>	<p>Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p>Bez vlivu na termíny dokončení díla</p>
<p>Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 25.2.2020</p> <p style="text-align: center;">PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 578 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050 Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí</p>	<p>Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení:</p> <p>Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 2.9.2020</p> <p style="text-align: center;">Vodovody a kanalizace Jablonné nad Ohří a.s. Slezská 350</p>

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	038/2019 - fakturační
Zakázka	Skupinový vodovod Brandýsko -
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	verze změnová
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Andrea Novotná

PROEISTAV Litomyšl, a.s.

Tyršova 231

570 01 Litomyšl

IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741

Tel./fax: 461 612 050

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-004: Oprava položky pažení	- 444 949,52	- 93 439,40	- 538 388,92
SO_07: Výtlačný řad VDJ Choceň - VDJ Mostek	- 444 949,52	- 93 439,40	- 538 388,92
SO_07.1: Výtlačný řad VDJ Choceň - VDJ Mostek	- 444 949,52	- 93 439,40	- 538 388,92
1: Zemní práce	- 444 949,52	- 93 439,40	- 538 388,92
Celkem (bez DPH)	- 444 949,52		
DPH	- 93 439,40		
DPH 21 % ze základny: -444 950	- 93 439,40		
Celkem (včetně DPH)	- 538 388,92		

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
~~Pyššova 231~~
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL-004: Oprava položky pažení				- 444 949,52
		SO_07: Výtlačný řad VDJ Choceň - VDJ Mostek				- 444 949,52
		SO_07.1: Výtlačný řad VDJ Choceň - VDJ Mostek				- 444 949,52
		1: Zemní práce				- 444 949,52
11.	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	5 967,84	20,91	124 806,87
28.	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	- 5 967,84	95,47	- 569 756,39

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
~~Tyršova 231~~
~~570 01 Litomyšl~~
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 005

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 23.4.2020

Název akce: **Skupinový vodovod Brandýsko**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	Viz příloha
	na výkresy:	Viz příloha
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	Viz. příloha

Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:
SO 16.1		

Předmět změny:
Na základě požadavku objednatele, provedeny méněpráce (již provedený úsek) dle odsouhlaseného rozpočtu.

Přílohy ZL
1. Položkový výkaz výměr s oceněním

Popis a zdůvodnění změny:
Požadavek objednatele

Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4

Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X

Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Za zhotovitele: Ing. Martin Křípka

Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):
Datum: 23.4.2020 **SOUHLASÍ**

Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:
Datum předání OZ projektantovi AD:


Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		číslo NOZ: 005	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko		
NOZ navazuje na OZ č 005			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem <input checked="" type="checkbox"/>
		osobně dne:
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 005			
<p>Odečítané položky: - 869 372,03 Kč Přičítané položky: + 0,00 Kč Celkem ZL 005: - 869 372,03 Kč</p>			
<p>Nově navrhovaná cena díla (číslem): - 869 372,03 Kč + DPH</p>			

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhleno na celé Kč</p> <p style="text-align: center;">- 869 372,03 Kč + DPH</p>	<p>Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p>Bez vlivu na termíny dokončení díla</p>
<p>Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 25.4.2020</p> <p style="text-align: center;">PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 570 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050</p> <p style="text-align: center;">Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí</p>	<p>Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 25.4.2020</p> <p style="text-align: center;">Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Slezska 350 561 64 Jablonné nad Orlicí</p>

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_005: Odpočet již provedeného úseku	- 869 372,03	- 182 568,13	- 1 051 940,16
SO_16.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště	- 869 372,03	- 182 568,13	- 1 051 940,16
SO_16.1.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště + propoj	- 869 372,03	- 182 568,13	- 1 051 940,16
1: Zemní práce	- 341 355,66	- 71 684,69	- 413 040,34
4: Vodorovné konstrukce	- 30 149,59	- 6 331,41	- 36 481,01
8: Trubní vedení	- 461 918,73	- 97 002,93	- 558 921,67
998: Přesun hmot	- 35 948,05	- 7 549,09	- 43 497,14
Celkem (bez DPH)	- 869 372,03		
DPH	- 182 568,13		
DPH 21 % ze základny: -869.372	- 182 568,13		
Celkem (včetně DPH)	- 1 051 940,16		

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_005: Odpočet již provedeného úseku						- 869 372,03
SO_16.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště						- 869 372,03
SO_16.1.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště + propoj						- 869 372,03
1: Zemní práce						- 341 355,66
8.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	- 214,553	80,52	- 17 275,42
9.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	- 8,94	37,42	- 334,53
13.	121101101	Sejmutí omlice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	- 49,5	80,49	- 3 984,10
14.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	- 5,122	565,56	- 2 896,82
21.	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	- 67,326	151,34	- 10 188,79
22.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	- 67,326	249,62	- 16 805,87
23.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	- 67,326	32,08	- 2 159,79
24.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	- 67,326	380,16	- 25 594,41
25.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	- 67,326	73,68	- 4 960,32
27.	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	- 40,395	821,01	- 33 164,75
29.	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	- 26,93	1 141,77	- 30 747,96
33.	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	- 510,956	41,47	- 21 188,10
35.	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	- 510,956	20,91	- 10 685,75
37.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 100,989	110,87	- 11 176,92
38.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 33,663	64,16	- 2 159,76
39.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 90,75	227,46	- 20 642,07
40.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 453,75	12,30	- 5 581,05
41.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 67,326	236,60	- 15 929,26
42.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 338,625	13,45	- 4 528,60
43.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 158,075	15,23	- 2 407,41
44.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	- 324,053	24,40	- 7 906,89
45.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	- 178,553	111,16	- 19 848,66
47.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 66,0	198,45	- 13 097,45
48.	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	- 110,22	390,40	- 43 029,89
49.	181301115	Rozprostření omlice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	- 165,0	23,75	- 3 919,38
50.	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na omlici	m2	- 165,0	37,69	- 6 218,57
51.	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	- 4,125	114,25	- 471,27
52.	210800825	Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně	m	- 150,0	14,78	- 2 213,49
53.	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2	m	- 180,0	12,44	- 2 238,39
4: Vodorovné konstrukce						- 30 149,59
55.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	- 24,75	1 026,02	- 25 394,05
56.	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	- 0,854	3 430,56	- 2 929,70
57.	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	- 3,076	593,58	- 1 825,84
8: Trubní vedení						- 461 918,73

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_005: Odpočet již provedeného úseku						- 869 372,03
SO_16.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště						- 869 372,03
SO_16.1.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště + propoj						- 869 372,03
1: Zemní práce						- 341 355,66
8.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	- 214,553	80,52	- 17 275,42
9.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	- 8,94	37,42	- 334,53
13.	121101101	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	- 49,5	80,49	- 3 984,10
14.	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	- 5,122	565,56	- 2 896,82
21.	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	- 67,326	151,34	- 10 188,79
22.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	- 67,326	249,62	- 16 805,87
23.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	- 67,326	32,08	- 2 159,79
24.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	- 67,326	380,16	- 25 594,41
25.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	- 67,326	73,68	- 4 960,32
27.	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	- 40,395	821,01	- 33 164,75
29.	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	- 26,93	1 141,77	- 30 747,96
33.	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	- 510,956	41,47	- 21 188,10
35.	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	- 510,956	20,91	- 10 685,75
37.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 100,989	110,67	- 11 176,92
38.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	- 33,663	64,18	- 2 159,76
39.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 90,75	227,46	- 20 642,07
40.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 453,75	12,30	- 5 581,05
41.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	- 67,326	236,60	- 15 929,26
42.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 336,625	13,45	- 4 528,60
43.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 158,075	15,23	- 2 407,41
44.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	- 324,053	24,40	- 7 906,89
45.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	- 178,553	111,16	- 19 848,66
47.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	- 68,0	198,45	- 13 097,45
48.	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	- 110,22	390,40	- 43 029,89
49.	181301115	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	- 165,0	23,75	- 3 919,38
50.	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	- 165,0	37,69	- 6 218,57
51.	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	- 4,125	114,25	- 471,27
52.	210800625	Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně	m	- 150,0	14,76	- 2 213,49
53.	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2	m	- 180,0	12,44	- 2 238,39
4: Vodorovné konstrukce						- 30 149,59
55.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	- 24,75	1 026,02	- 25 394,05
56.	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	- 0,854	3 430,56	- 2 929,70
57.	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	- 3,076	593,58	- 1 825,84
8: Trubní vedení						- 461 918,73