


DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD/53/19
Skupinový vodovod Brandýsko



uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Zástupce pro technická jednání:
Technický dozor stavebníka:

Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
48173398
CZ48173398
Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva
Ing. Lubomír Fiedler, MBA e-mail: fielder@vak.cz
Ing. Marek Mazura e-mail: marek.mazura@dabona.eu
Eduard Štumpf e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu

VAKJ: 076477



Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Komerční banka, a.s.
2506611/0100

a

ZHOTOVITEL:

Sdružení firem:

Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR - Brandýsko

Vedoucí společník

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Smluvní zástupce:
Technický zástupce:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Tyršova 231, Litomyšl 570 01
27742741
CZ27742741
Daniel Kraft – předseda představenstva
Ing. Tomáš Zavřel, MBA - člen představenstva
Ing. Tomáš Zavřel, MBA e-mail: profistav@profistav.cz
Ing. František Robek – poddodavatel
e-mail: robek@aquatest.cz
Ing. Petr Smysl – výrobní ředitel
e-mail: smysl@profistav.cz
Ing. Martin Konopka – vedoucí projektu
e-mail: konopka@profistav.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:

UniCredit Bank, a.s.
1387711775/2700
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

Společník 1:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
28169522
CZ28169522

Společník 2:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
15053695
CZ15053695

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

2 PŘEDMĚT DÍLA – DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Předmět díla se upravuje o více a méně práce dodávek a prací dle přiložených změnových listů ZL 006, 010 a 011.

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY – ZMĚNA CENY DÍLA

Celková smluvní cena za včetně dodatků č. 1 a č. 2 činí:	144 752 573,45 Kč bez DPH
Změnový list ZL 006	1 648 618,60 Kč bez DPH
Změnový list ZL 010	113 763,55 Kč bez DPH
Změnový list ZL 011	- 30 000,00 Kč bez DPH

Celková cena za zhotovení díla včetně ZL 006, 010 a 011 činí: 146 484 955,60 bez DPH
30 761 840,68 Kč DPH 21%
177 246 796,28 Kč včetně DPH


14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.


Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


V Litomyšli dne 15.12.2020

V Jablonném nad Orlicí, dne 15.12.2020



PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050
za zhotovitele – PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva



**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s.**
Slezská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí
za objednatele
Ing. Vlastislav Vyhňálek
předseda představenstva


za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel
výkonný ředitel
na základě plné moci


.....
za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Leoš Chyba
ředitel Závodu dopravních stav
na základě plné moci






.....
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura
jednatel


.....
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Ing. Josef Draňokoupi
jednatel

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** ⑧
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Příloha č. 1 Změnové listy č. 006, 010 a 011

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 006	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 1.8.2020	
Název akce: Skupinový vodovod Brandýsko			
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem: osobně
Odkazy	na specifikaci:	Viz příloha	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:	
SO 12			
Předmět změny:			
Na základě změny geologických podmínek oproti PD, provedena změna technologie protlaku (valivá díla), vícepráce dle odsouhlaseného rozpočtu.			
Přílohy ZL			
1. Položkový výkaz výměr s oceněním			
2. Posudek geotechnika			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při přípravě realizace bylo zjištěno, že geologické poměry v místě, kde se má realizovat protlak, neumožňují provedení technologií, která byla navržena projektem. Je nutné použít jinou mechanizaci.			
Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 6			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele
			vyšší moc
			jiné okolnosti: X
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.		PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 576 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Za zhotovitele: Ing. Marie Konopka	
Datum: 1.8.2020			
Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):			
Datum: 1.8.2020			
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:			
Datum předání OZ projektantovi AD: 1.8.2020			
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.			

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 006	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.				
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko				
NOZ navazuje na OZ č 006					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X	osobně dne: 1.8.2020	
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 006					
<p>Odečítané položky: - 337 549,58 Kč Přičítané položky: + 1 986 168,18 Kč Celkem ZL 006: + 1 648 618,60 Kč</p>					
<p>Nově navrhovaná cena díla (číslem): + 1 648 618,60 Kč + DPH</p>					

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



<p>Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhleno na celé Kč</p> <p style="text-align: center;">+ 1 648 618,60 Kč + DPH</p>	<p>Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:</p> <p>Bez vlivu na termíny dokončení díla</p>
<p>Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 1.8.2020</p> <p style="text-align: center;">PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 570 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050 Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí</p>	<p>Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 1.8.2020</p> <p style="text-align: center;">Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Jablonné nad Ohročí a.s. Stavová 570</p>

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-006: Změna technologie protlaku SO 12	1 648 618,60	346 209,91	1 994 828,51
SO_12: Zásobní řad VDJ Sudslava - spotřebiště Skrovnice	1 648 618,60	346 209,91	1 994 828,51
SO_12_01: Zásobní řad VDJ Sudslava - spotřebiště Skrovnice	1 648 618,60	346 209,91	1 994 828,51
1: Zemní práce	1 648 618,60	346 209,91	1 994 828,51
Celkem (bez DPH)	1 648 618,60		
DPH	346 209,91		
DPH 21 % ze základny: 1 648 619	346 209,91		
Celkem (včetně DPH)	1 994 828,51		

~~PROFISTAV Litomyšl, a.s.~~
~~Pyřšova 231~~
~~570 01 Litomyšl~~
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL-006: Změna technologie protlaku SO 12				1 648 618,60
		SO_12: Zásobní řad VDJ Sudslava - spotřebiště Skrovnice				1 648 618,60
		SO_12_01: Zásobní řad VDJ Sudslava - spotřebiště Skrovnice				1 648 618,60
		1: Zemní práce				1 648 618,60
32.	141721114	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v homině tř 1 až 4	m	- 275,8	1 208,97	- 333 433,93
65.	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm ²	m	- 330,96	12,44	- 4 115,65
197.	Rp001.001	Bezvýkopová pokládka valivými dláty D110 mm	m	275,8	7 150,00	1 971 970,00
198.	Rp001.002	Signalizační vodič Safe Trase	m	330,96	42,90	14 198,18

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
~~Tržova 231~~
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Datum	Denní záznamy stavby
17.7.2010	<p>Trasa vrb. 1012 seřídila' dle morfologie hřeben a 100tiúch podloží'ch sli'novin v místi VPS 1013 náběhu - šachy k tomu přísluší stávkou bu-čím' nástrom klič'í' v níž do 0,20 m nebo v horní' ústí' křátek - do hloubky 0,50 - 1,00 m pod povrchem - hřeben'ee vč'el'at' del'ov'at'í podí'le' charakteru stávk'í' j'lov'í'ch i' j'lov'í' stávk'í'ch v t'í' kříd'lov'í' 4-3 dle č'ís' 13 3050. V'í'et' bude v'á'č'ím v'á'č'í' a' n'á'č'í' k'í'č'í' podloží' sli'novin t'í' 25 - d'í'č'í'č'í'č'í' 4, t'í' 24 - d'í'č'í'č'í'č'í' 5, p'í'p'ad'í' 23 n'á'č'í'č'í'č'í' do bl'á'č'í' a' l'ar'í' v'í' k'í'č'í'č'í'č'í' 6.</p> <p>Pl'och'í' morfolog'í'č'í' ú'v'oz'í' - p'at'í' s'v'at'í' v'í'č'í'č'í' d'í'č'í' ú'v'oz'í'č'í' v'í'č'í' - v'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í' p'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í' 2-5 m, s'v'et'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í'č'í' cca 0,20 - 0,30 m.</p>
18.8.20	<p>POČASÍ: OBČASÍ - DEŠÍ 12% - 20% PNEUM: 7...11 STAV: SCR, PROTAR. TECHNKA ZHOTOVTEL: KRP - 2, TALPA RPP - 3</p> <p>PRÁCE: HODUBENÍ SART. A CÍLOVÉ LAD? PROMĚNA: PASTAKA OD BODU K5</p>
18.8.20	<p>POČASÍ: POUŠTĚNO - 12% - 20% STAV: PASTAK. TECHNKA ZHOTOVTEL: TALPA RPP - 2</p> <p>PRÁCE: SVAŘENÍ PASTAK. DUKO PROMĚNA: DÍL. PASTAKA OD BODU K5 ZATAŽENÍ PASTAK. BOKA K5 + L. DUKO</p>

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 010
-----------------------	---------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 3.9.2020

Název akce: **Skupinový vodovod Brandýsko**

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
--------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	--
	na výkresy:	Viz. příloha
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	--

Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:
PS 01		Prováděcí dokumentace

Předmět změny:
Na základě požadavku objednatele došlo k přemístění ATS uvnitř objektu.


Přílohy ZL
1. Položkový výkaz výměr s oceněním

Popis a zdůvodnění změny:
Na základě potřeb objednatele je nutné ponechat stávající technologii, z tohoto důvodu bude nová ATS přemístěna oproti DPS.

Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4

Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce	záměr objednatele X	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:

Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.
 PROFISTAV Litomyšl, a.s.
 Tyršova 231
 570 01 Litomyšl
 IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
 Tel./fax: 461 612 050
 Datum: 3.9.2020
 Za zhotovitele: Ing. Martin Konopka

Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):
 Datum: 3.9.2020
 Za AD:  VÍS - vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
 Na Strážné 1079
 600 02 Blatná - Králové

Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:
 Datum předání OZ projektantovi AD: 3.9.2020
 DABONA s.r.o.
 Sokolovská 882
 516 01 Pouchov nad Kněžnou
 FAX: +420 484 322 044
 Tel: +420 484 531 538
 E-mail: dabona@dabona.cz

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY	číslo NOZ: 010
-------------------------------	----------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko		
NOZ navazuje na OZ č 010			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X
			osobně dne: 3.9.2020


viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 010

Odečítané položky:	-	103.241,66 Kč
Přičítané položky:	+	217.005,21 Kč
Celkem ZL 001:	+	113.763,55 Kč

Nově navrhovaná cena díla (číslem):
+ 113.763,55 Kč + DPH

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:


Schváleno



DABONA s.r.o.
Sokolovská 882
516 01 Písečnice nad Kněžnou
FAX: +420 494 322 044
Tel.: +420 494 631 530
E-Mail: dabona@dabona.eu

IC 64820988
DIČ CZ14R2A99A

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhleno na celé Kč <p style="text-align: center;">+ 113.763,55 Kč + DPH</p>	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: Bez vlivu na termíny dokončení díla
---	--

Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 3.9.2020 <p style="text-align: center;">PROFISTAV Litomyšl, a.s. Tyršova 231 570 01 Litomyšl IČO: 27732741 DIČ: CZ27742741 Tel./fax: 461 612 050 Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí</p>	Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení: Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 1.9.2020 
--	--

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-010: PS 01 - Změna umístění ATS	113 763,55	23 890,34	137 653,89
PS_01: Úprava ÚV Choceň	113 763,55	23 890,34	137 653,89
PS_01.1: ÚV Choceň - elektroinstalace, ASŘ	16 157,46	3 393,07	19 550,52
D2.: Montážní materiál a práce	16 157,46	3 393,07	19 550,52
PS_01.2: Úprava ÚV Choceň - strojní část - dodávka	58 671,27	12 320,97	70 992,24
Oddíl : D_001	58 671,27	12 320,97	70 992,24
PS_01.2a: ÚV Choceň -strojní část - montáž.	38 934,82	8 176,31	47 111,13
Oddíl : D_001	38 934,82	8 176,31	47 111,13
Celkem (bez DPH)	113 763,55		
DPH	23 890,34		
DPH 21 % ze základny: 113 764	23 890,34		
Celkem (včetně DPH)	137 653,89		

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Poř.	Kód	Popis	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL-010: PS 01 - Změna umístění ATS						113 763,55
PS_01: Úprava ÚV Choceň						113 763,55
PS_01.1: ÚV Choceň - elektroinstalace, ASŘ						16 157,46
D2.: Montážní materiál a práce						16 157,46
13.	Pol141	Kabel CYKY-J 3x120+70	-	- 52,0	1 398,37	- 72 715,23
15.	Pol143	Kabel CYKY-J 4x35	-	- 40,0	494,76	- 19 790,43
227.	X34	Sinusový filtr 3F do 95A pro čerpadlo ve vrtu	-	1,0	52 859,25	52 859,25
228.	X35	Rozvaděč 2000x800x500mm pro FM a sinusový filtr, včetně montážní desky a odvětrávání, tehalit, DIN,	-	1,0	45 717,87	45 717,87
229.	X36	Dílenská příprava rozvaděče	-	1,0	10 086,00	10 086,00

PS_01.2: Úprava ÚV Choceň - strojní část - dodávka

58 671,27

Oddíl : D_001

58 671,27

22.	1.22	Potrubí z nerezoceli AISI 304 DN 80 – sání a výtlak AT stanice	-	- 1,0	7 686,00	- 7 686,00
230.	X37	potrubí DN 84x2	-	42,0	613,77	25 778,34
231.	X38	kolena DN 84x2	-	16,0	236,16	3 778,56
232.	X39	šoupátko DN 80/10	-	3,0	4 443,99	13 331,97
233.	X40	příruby, těsnění, spojovací materiál DN 80	-	1,0	11 906,40	11 906,40
234.	X41	vrtání prostupu vč. těsnění	-	1,0	1 857,30	1 857,30
235.	X42	drobný montážní materiál	-	1,0	9 704,70	9 704,70

PS_01.2a: ÚV Choceň -strojní část - montáž

38 934,82

Oddíl : D_001


38 934,82

22.	1.22.	Potrubí z nerezoceli AISI 304 DN 80 – sání a výtlak AT stanice	-	- 1,0	3 050,00	- 3 050,00
230.	X37.	potrubí DN 84x2	-	42,0	445,26	18 700,92
231.	X38.	kolena DN 84x2	-	16,0	221,40	3 542,40
232.	X39.	šoupátko DN 80/10	-	3,0	1 476,00	4 428,00
233.	X40.	příruby, těsnění, spojovací materiál DN 80	-	1,0	6 125,40	6 125,40
234.	X41.	vrtání prostupu vč. těsnění	-	1,0	1 094,70	1 094,70
235.	X42.	drobný montážní materiál	-	1,0	8 093,40	8 093,40

FIDUCIÁR Litomyšl, a.s.
 Tyršova 231
 528 01 Litomyšl
 IČ: 27742741 DIČ: CZ27742741
 tel/fax: 461 612 050

1.22	Potrubí z nerezoceli AISI 304 DN 80 – sání a výtlač AT stanice	
	potrubí 84 x 2,0 mm	42 m
	oblouk nerez 90° 84 x 2,0 mm	16 ks
	návarek s vnitřní závitěm G 1"	2 ks
	připojovací šroubení G 1"	2 ks
	příruba přivařovací DN 80, PN 10	10 ks
	spojovací materiál z nerezoceli a těsnící materiál pro přírubový spoj DN 80, PN 10 – krátký bez vložené armatury	10 kpl
	konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu	1 kpl
	Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře.	
	Závity spojů a těmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů.	
	Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení	
		1 kpl

VRT CH-2, ÚPRAVNA VODY CHOCEŇ
PŮDORYS PODZEMÍ M 1 : 50



POZNÁMKA:
 UPOZORNĚNÍ: VŠE JE PŘEDLOŽENO JAKO PŮDORYS.

WS <small>WISCONSIN ENGINEERING & ARCHITECTURE, s.r.o. - Ing. Jiří Štěpánek, Ing. Petr Štěpánek, Ing. Petr Štěpánek, Ing. Petr Štěpánek</small>			
DOUMENTACE PŘED PROVEDĚNÍM STAVBY			
PROJEKTANT BIO. HERMAN	PROJEKTOVATEL LUD. HERMAN	SOUDŮBENÝ PRŮJEKTANT SKUPINA OBCÍ	STAVBA SKUPINA OBCÍ
PROJEKTANT MAX JABLONSKÝ RAD ČIRČÍČI a.s.	PROJEKTOVATEL PROJEKTIVA LITOMYŠL, s.r.o.	STAVBA SKUPINA OBCÍ	STAVBA SKUPINA OBCÍ
PROJEKTANT PARDUBICE	PROJEKTOVATEL SKUPINA OBCÍ	STAVBA SKUPINA OBCÍ	STAVBA SKUPINA OBCÍ
SKUPINOVÝ VODOVOD BRANDÝSKO PIS 01 - Úprava LV Choceň			D.2.1 - 03
<small> TOTO VÝKRESNÍ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA A ZPRACOVÁNA V SOUHRNĚNĚNÍ S VŠECHMI NEBOJNÝMI PRŮJEKTOVATELI PŘEDLOŽENÝMI SOUHRNĚNĚNÍM A ZPRACOVÁNA JAKO JEDNOUŠŤOVANÝ DOKUMENT </small>			

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

OZNÁMENÍ ZMĚNY	číslo OZ: 011
-----------------------	---------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.	
-------------	---	--

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 3.12.2020
-------------	--------------------------------------	------------------

Název akce: **Skupinový vodovod Brandýsko**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	----------------	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	–
	na výkresy:	Viz. příloha
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	–

Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:
------------------	---------	---------

VRN – Ostatní náklady	Prováděcí dokumentace
-----------------------	-----------------------

Předmět změny:
Odpočet položky VRN – ostatní náklady – měření hluku

Přílohy ZL
 1. Položkový výkaz výměr s oceněním

Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě vyjádření KHS ke stavebnímu povolení, není měření hluku pro kolaudaci stavby požadováno.
 Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4

Počet připojených listů specifikací:	1
--------------------------------------	---

Důvod vícepráce	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	----------------------

Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
 Tyršova 231
 570 01 Litomyšl
 IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
 Tel: +420 484 531 636

Datum: 3.12.2020

Za zhotovitele: Ing. Martin Konečný

Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):

VOIS
 Vodohospodářsko-inženýrské
 podniky spol. s r.o.
 Šafaříkova 1079
 500 03 Hradec Králové

Datum: 3.12.2020

Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:

Datum předání OZ projektantovi AD: 3.12.2020

DABONA s.r.o.
 Solerávková 682
 518 01 Pouchov nad Kvitou
 FAX: +420 484 322 044
 Tel: +420 484 531 636


Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Profistav Litomyšl a.s.	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 011	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.				
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko				
NOZ navazuje na OZ č 011					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X	osobně dne: 3.12.2020	
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 011					
<p>Odečítané položky: - 30.000,00 Kč</p> <p>Přičítané položky: + 0,00 Kč</p> <p>Celkem ZL 011 - 30.000,00 Kč</p>					
<p>Nově navrhovaná cena díla (číslem):</p> <p style="text-align: center;">- 30.000,00 Kč + DPH</p>					

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno



Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
Zaokrouhleno na celé Kč

- 30.000,00 Kč + DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

Bez vlivu na termíny dokončení díla

Za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 3.12.2020

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Trávkova 231

570 01 Litomyšl

IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741

Tel./fax: 461 612 050

Ing. Martin Konopka
stavbyvedoucí

Za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 3.12.2020

Jablonské nad Ohří a.s.

Slezské 390

661 64 Jablonné nad Ohří

Zakázka:

Skupinový vodovod Brandýsko -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-011: Odpočet měření hluku	- 30 000,00	- 6 300,00	- 36 300,00
OST: Ostatní náklady	- 30 000,00	- 6 300,00	- 36 300,00
OST.: Ostatní náklady	- 30 000,00	- 6 300,00	- 36 300,00
VRN9: Ostatní náklady	- 30 000,00	- 6 300,00	- 36 300,00
Celkem (bez DPH)	- 30 000,00		
DPH	- 6 300,00		
DPH 21 % ze základny: -30 000	- 6 300,00		
Celkem (včetně DPH)	- 36 300,00		

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

~~Pyšcova 231~~

~~570 01 Litomyšl~~

IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741

Tel /fax: 461 612 050

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL-011: Odpočet měření hluku				- 30 000,00
		OST: Ostatní náklady				- 30 000,00
		OST.: Ostatní náklady				- 30 000,00
		VRN9: Ostatní náklady				- 30 000,00
10.	10	Měření hluku a protokol pro kolaudaci	kpl	- 1,0	30 000,00	- 30 000,00

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Tyršova 231

570 01 Litomyšl

IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741

Tel./fax: 461 612 050

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

VIS spol. s r.o.
Na Střežině 1079
Hradec Králové

Naše číslo jednací
KHSPA 01659/2017/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Ing.Seidlová/465676463

Ústí nad Orlicí
27.2.2018

Projektová dokumentace pro stavební povolení „Skupinový vodovod Brandýsko“

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti VIS spol. s r.o., Na Střežině 1079, Hradec Králové, zastupující investora stavby společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Skupinový vodovod Brandýsko“, doručené dne 30.1.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení „Skupinový vodovod Brandýsko“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek:

1. Po ukončení poloprovozní čerpací zkoušky budou KHS předloženy výsledky provedených rozborů vody z nového zdroje vody CH-1 (min. 2 krácené, 1 úplný rozbor včetně stanovení pesticidních látek) a radiologický rozbor.
2. Nejpozději do 31.8.2018 bude KHS předložen výsledek úplného rozboru surové vody ze studny S-2 včetně stanovení pesticidních látek.
3. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy úplné rozborů upravené vody z vodních zdrojů – vrtu CH-1 a studny S-1 Klopoty ne starší 6ti měsíců.
4. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy výsledky úplného rozboru pitné vody ze spotřebišť Choceň a Brandýs nad Orlicí a v rozsahu kráceného rozboru ze spotřebišť ostatních obcí propojeného vodovodního systému. Rozborů vody budou odebrány z míst na nových vodovodních řadech.
5. K ověření zdravotní nezávadnosti vodostavebního betonu budou k uvedení stavby do provozu předloženy výsledky kráceného rozboru včetně stanovení obsahu hliníku ve vzorcích vody, odebraných ze všech akumulčních nádrží vodojemů Mostek, Sudslava, Kaliště a Klopoty po důkladném oplachu pitnou vodou a po 24hodinové stagnaci vody.

6. Veškeré výrobky použité ve stavbě celého vodovodního systému, přicházející do styku s pitnou vodou, včetně vnitřního povrchu vodojemů a technologických zařízení budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost dle vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Seznam použitých materiálů spolu s doklady prokazujícími jejich zdravotní nezávadnost budou předloženy KHS nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
7. V dostatečném předstihu před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude KHS předložen provozní řád skupinového vodovodu Brandýsko nebo provozní řády obou skupinových vodovodů odděleně (dle volby provozovatele).

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení zpracovala společnost VIS, spol. s r.o. v prosinci 2017. Záměrem stavby je zajištění provozní spolehlivosti dílčích vodovodních systémů v oblasti Brandýska, jejich posílení a vzájemné propojení v případě potřeby – při neočekávaných výpadcích v zásobování pitnou vodou či poruchách na některém z vodovodních systémů a zlepšení kvality dodávané vody v Brandýse nad Orlicí, kde je dlouhodobě vyšší koncentrace dusičnanů. Projekt řeší novou stavbu vodovodních řadů a výtlačků v lokalitách Choceň, Brandýs nad Orlicí přes obec Seč, VDJ Sudslava až po VDJ Skrovnice s možností zpětného nouzového propojení se zdrojem Klopoty, přes obec Dobrá Voda, Rviště, VDJ Kaliště a VDJ Homolka. Součástí projektu je dále výstavba nového VDJ Mostek 2 x 250 m³, rozšíření akumulací a vybraných stávajících vodojemů, a to rozšíření stávajícího VDJ Sudslava 70 m³ o 2 x 100 m³, VDJ Kaliště 60 m³ o 1x110 m³, výstavba nové akumulace 70 m³ u ČS Klopoty. Záměrem dojde k propojení stávajících dílčích vodovodních systémů v lokalitách Choceň – Brandýs n/O. Funkčně se bude jednat o dvě podskupiny, které budou fyzicky propojené – z úpravny vody Choceň bude možné zásobit obce Březnice – Hemže – Sudlíčková Lhota – Nasavrky – Mostek – Brandýs n/O – Seč – Sudslava – Malá a Velká Skrovnice. Z čerpací stanice Klopoty bude možné zásobit obce Říčky – Klopoty – Dobrá Voda – Rviště – Kaliště – Rozsocha a nouzově i Malá a Velká Skrovnice. V dlouhodobém výhledu je možné napojení obcí: Podlesí (Němčí, Turov), Koldín a Polom.

Nový vrt CH-2. propojovací řad z vrtu CH-2 – vybudování nového vrtu CH-2 u VDJ Choceň na Tocháčkově kopci na pozemku p.p.č. 612/2 v k.ú. Choceň vedle stávajícího vrtu CH-1. Očekávaná vydatnost 20 – 30 l/s, hloubka vrtu cca 201 m. Bude proveden propojovací řad z vrtu CH-2 dl. cca 34,0 m. Součástí PD je Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemní vodou „Skupinový vodovod Brandýsko SO 01 nový vrt CH-2 + propojovací řad z vrtu CH-2“, zpracovaný společností FINGEO v prosinci 2017. Vrt bude jímat spodnoturonskou zvedeň kolektoru B. Nad vrtem bude zřízena manipulační šachtice, vystrojení vrtu čerpací technikou a napojení výtlačným řadem do nové čerpací stanice. Po vystrojení vrtu je plánována poloprovodní čerpací zkouška v délce 3 měsíců, součástí které budou i odběry vzorků vody na laboratorní analýzy.

Úpravy ve stávající ÚV Choceň – posílení kapacity úpravny vody – současné čerpání vody z obou zdrojů CH-1 a CH-2 až 50 l/s, doplnění filtrační jednotky Culligan s náplní pro odstranění železa (shodný se stávajícími filtry), přezbrojení stávající ATS na ČS, budou osazeny kohouty 1 a 2 pro odběr vzorků vody.

Zásobní řad Nasavrky – nový zásobní řad ze Sudlíčkovy Lhoty s napojením na nově plánovaný vodovod Nasavrky (řešen samostatně), řad je navržen z PE dl. cca 866 m. Bude provedena nová vodoměrná šachta – vodoměry pro obec Hemže a Nasavrky.

VDJ Mostek – zemní dvoukomorový vodojem 2 x 250 m³ z vodostavebního železobetonu s armaturní komorou, pro přímé zásobení obcí Mostek, Nasavrky, místní části Chocně – Hemže