

**Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.** VTN-5949  
Slezská 350 Solar-5099  
561 64 Jablonné nad Orlicí

V Cerekvici nad Loučnou 24.3.2021

**Věc: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SOD/53/19 Skupinový vodovod Brandýsko**

Dobrý den,

tímto Vám zasíláme 5 x dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SOD/53/19 Skupinový vodovod Brandýsko.

Po podpisu prosím zašlete 3x zpět na naši adresu do Cerekvice.

Děkujeme,



**Bc. Michaela Plíhalová**  
Manažer ekonomicko – provozního oddělení

**DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. SOD/53/19**  
**Skupinový vodovod Brandýsko**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

**OBJEDNATEL:** **Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.**  
Se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
IČ: 48173398  
DIČ: CZ48173398  
Zastoupen: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva  
Zástupce pro technická jednání: Ing. Lubomír Fiedler, MBA e-mail: fielder@vak.cz  
Technický dozor stavebníka: Ing. Marek Mazura e-mail: marek.mazura@dabona.eu  
Eduard Štumpf e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu  
Ing. Milan Kunert e-mail: milan.kunert@dabona.eu  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 2506611/0100  
(dále jen objednatel)

a

**ZHOTOVITEL:** **Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR - Brandýsko**  
**Sdružení firem:**  
**Vedoucí společník** **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Se sídlem: č.p. 226, Cerekvice nad Loučnou 569 53  
IČ: 27742741  
DIČ: CZ27742741  
Statutární orgán: Daniel Kraft – předseda představenstva  
Ing. Tomáš Zavřel, MBA - člen představenstva  
Smluvní zástupce: Ing. Tomáš Zavřel, MBA e-mail: profistav@profistav.cz  
Technický zástupce: Ing. František Robek – poddodavatel  
e-mail: robek@aquatest.cz  
Ing. Petr Smyšl – výrobní ředitel  
e-mail: smysl@profistav.cz  
Ing. Martin Konopka – vedoucí projektu  
e-mail: konopka@profistav.cz  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
Číslo účtu: 1387711775/2700  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747  
**Společník 1:** **GEOSAN GROUP a.s.**  
Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín  
IČ: 28169522  
DIČ: CZ28169522  
**Společník 2:** **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**  
Se sídlem: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim  
IČ: 15053695  
DIČ: CZ15053695

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

## 2 PŘEDMĚT DÍLA – DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Předmět díla se upravuje o více a méně práce dodávek a prací dle příložených změnových listů ZL 012, 013 a 014.

## 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY – ZMĚNA CENY DÍLA

Celková smluvní cena za včetně dodatků č. 1, 2 a 3 činí:	146 484 955,60 Kč bez DPH
Změnový list ZL 012	- 929 077,03 Kč bez DPH
Změnový list ZL 013	- 101 390,15 Kč bez DPH
Změnový list ZL 014	- 353 533,68 Kč bez DPH

Celková cena za zhotovení díla včetně ZL 012, 013 a 014 činí: 145 100 954,74 bez DPH  
30 471 200,50 Kč DPH 21%  
175 572 155,24 Kč včetně DPH

## 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

**Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Cerekvici dne .....



.....  
za zhotovitele – PROFISTAV Litomyšl, a.s.  
**Ing. Tomáš Zavřel, MBA**  
člen představenstva

V Jablonném nad Orlicí, dne 30.5.2021 .....

.....  
za objednatele  
**Ing. Vlastislav Vyhňálek**  
předseda představenstva

**Vodovody a kanalizace**  
**Jablonné nad Orlicí, a.s.**  
Slezská 360  
551 04 Jablonné nad Orlicí

.....  
za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.  
**Ivan Havel**  
výkonný ředitel  
na základě plné moci



.....  
za zhotovitele – GEOSAN GROUP a.s.  
**Ing. Leoš Chyba**  
ředitel Závodu dopravních stav  
na základě plné moci





.....  
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
**Mgr. Pavel Vančura**  
jednatel

**Vodní zdroje Ekomonitor  
spol. s r.o.** ①  
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III  
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310  
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....  
za zhotovitele – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
**Ing. Josef Drahokoupil**  
jednatel

Příloha č. 1 Změnové listy č. 012, 013 a 014

<b>Profistav Litomyšl a.s.</b>	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 012	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 28.1.2021	
Název akce: <b>Skupinový vodovod Brandýsko</b>			
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem: osobně
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	--	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	--	
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:	
SO-19.3 Zpevněné plochy			
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Přílohy ZL 012</b>			
1. Položkový výkaz výměr s oceněním – odečet dodávky a montáže obrubníků, odečet přesunu hmot (obrubníky a betony) a přípočet správných větších výměr položek pro konstrukci komunikace			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změna z důvodu nerealizace obrubníků okolo příjezdové cesty (požadavek investora) a úprava výkazů výměr na správné větší hodnoty (v zadání byly špatně stanovené výměry) dle projektové dokumentace.			
<b>Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4</b>			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele
			vyšší moc
			jiné okolnosti: chyba výkazu
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.			
Datum: 28.1.2021	 Za zhotovitele Ing. Martin Konopka		
Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):			
SOUHLASÍ			
Datum: 28.1.2021	 Za AD		
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:			
Datum předání OZ projektantovi AD: 28.1.2021			
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výroby apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.			



<b>Profistav Litomyšl a.s.</b>	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

<b>NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		číslo NOZ: 012	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko		
NOZ navazuje na OZ č 012			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X
osobně dne: .....			
viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 012			
Odečítané položky:	- 1.512.125,88,- Kč		
Přičítané položky:	+ 583.048,84,- Kč		
<b>Celkem ZL 012:</b>	<b>- 929.077,03,- Kč</b>		
<b>Nově navrhovaná cena díla (číslem):</b>			
Původní cena SO 19.3:	2.456.204,48,- Kč		
Celkem ZL 012:	- 929.077,03,- Kč		
<b>Nově navrhovaná cena SO 19.3</b>	<b>1.527.127,45,- Kč + DPH</b>		

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno

  
 DABUŠKA  
 518 01 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 02 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 03 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 04 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 05 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 06 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 07 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 08 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 09 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 10 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 11 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 12 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 13 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 14 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 15 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 16 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 17 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 18 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 19 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 20 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 21 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 22 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 23 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 24 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 25 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 26 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 27 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 28 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 29 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 30 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 31 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 32 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 33 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 34 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 35 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 36 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 37 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 38 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 39 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 40 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 41 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 42 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 43 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 44 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 45 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 46 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 47 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 48 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 49 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 50 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 51 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 52 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 53 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 54 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 55 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 56 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 57 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 58 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 59 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 60 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 61 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 62 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 63 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 64 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 65 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 66 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 67 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 68 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 69 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 70 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 71 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 72 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 73 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 74 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 75 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 76 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 77 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 78 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 79 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 80 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 81 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 82 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 83 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 84 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 85 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 86 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 87 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 88 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 89 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 90 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 91 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 92 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 93 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 94 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 95 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 96 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 97 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 98 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 99 Brandýsko nad Kněžnou  
 531 00 Brandýsko nad Kněžnou

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhлено na celé Kč  <b>- 929.077,03,- Kč + DPH</b>	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:  Bez vlivu na termíny dokončení díla
Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 28.1.2021    Ing. Martin Konopka stavbyvedoucí	Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení:  Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 28.1.2021    Vodovody a kanalizace Jablonné nad Úpí a.s. Slezska 350 531 64 Jablonné nad Úpí

Zakázka:

**Skupinový vodovod Brandýsko -**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-012: SO 19.3 - Oprava výkazu výměř a odpočet obrudníků	- 929 077,03	- 195 106,18	- 1 124 183,21
SO_19: Brandýsko - Úpravy VDJ Kaliště	- 929 077,03	- 195 106,18	- 1 124 183,21
SO_19.3: Zpevněné plochy	- 929 077,03	- 195 106,18	- 1 124 183,21
5: Komunikace	583 048,84	122 440,26	705 489,10
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	- 1 381 736,41	- 290 164,65	- 1 671 901,05
99: Přesun hmot	- 130 389,47	- 27 381,79	- 157 771,26
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 929 077,03</b>		
<b>DPH</b>	<b>- 195 106,18</b>		
DPH 21 % ze základny: -929 077	- 195 106,18		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>- 1 124 183,21</b>	



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL-012: SO 19.3 - Oprava výkazu výměr a odpočet obrudníků				- 929 077,03
		SO_19: Brandýsko - Úpravy VDJ Kaliště				- 929 077,03
		SO_19.3: Zpevněné plochy				- 929 077,03
		<b>5: Komunikace</b>				<b>583 048,84</b>
13.	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	4,536	79,27	359,58
14.	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	25,745	49,93	1 285,33
15.	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	1 738,8	143,29	249 147,88
16.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 376,79	239,53	329 786,64
17.	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm	m2	3,528	699,95	2 469,41
		<b>9: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>- 1 381 736,41</b>
20.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 1 298,0	295,21	- 383 177,05
21.	592174910	obrubník betonový silniční 15-25 100x15x25 cm	kus	- 1 310,98	175,56	- 230 155,65
24.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 207,68	3 699,94	- 768 403,71
		<b>99: Přesun hmot</b>				<b>- 130 389,47</b>
25.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	- 776,958	167,82	- 130 389,47





# CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES - 12. ČÁST

M 1:1000

## LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM : VZHLEDEM K ROZSAHU A MĚŘITKU NEJSOU PÁSMÁ VYZNAČENA

- OCHR. PÁSMO PROJEKTOVANÝCH VODOVODNÍCH ŘAD - 1.5 m
- OCHR. PÁSMO VODOVODU STÁVAJÍCÍHO - 1.5 m
- OCHRANNE PÁSMO SDELOVACÍHO VEDENÍ (CETM) - 1.5 m
- OCHRANNE PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN - 1.0 m
- OCHRANNE PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ VN - 10.0 m
- OCHRANNE PÁSMO PROJEKTOVANÉ PŘÍPOJKY MFI - 1.0 m
- OCHRANNE PÁSMO TRAFOSTANICE - 10.0 m
- OCHRANNE PÁSMO LESA - 50.0 m
- NADZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO 1 kV NEJENI CHRÁNĚNO OCHR. PÁSMEM
- POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU
- ZASAŽENÉ LESNÍ POZEMKY V OCHRANNÉM PÁSMU - 50.0 m

**NOVÁ ZPEVNĚNÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE  
K VDJ KALIŠTĚ dl. 644 m, š. 3.0 m**

← KALIŠTĚ

**SŮ 19 - ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍM VDJ KALIŠTĚ  
NOVÁ AKUMULACE VDJ Kaliště  
1x110m<sup>3</sup>  
dno 466,75/max.hl.469,40  
+ nová příjezdová komunikace k VDJ**

Stávající VDJ Kaliště 1x60m<sup>3</sup>  
max.hl. 469,40  
min.hl. 468,0  
dno 466,75

PČS Kaliště  
Q= 3,25, H=178 (z toho 133 TP ve vrtu)

PLOCHA POTŘEBNÁ PRO VÝSTAVBU  
488,0 m<sup>2</sup> - na pozemku p.č. 278  
(DOČASNĚ ODĚTÍ PŮPPL)

### LEGENDA:

- NOVÁ STAVBA (VDJ, TS, AS, RŠ)
- STÁVAJÍCÍ VODOJEM
- PROJEKTOVANÝ VÝTLAČNÝ ŘAD
- PROJEKTOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD (ZÁSOBNÍ, PŘÍVODNÍ, NOUZOVÝ)
- PROJEKTOVANÁ PŘÍPOJKA MFI
- NOVÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
- VODOVOD JZ NAPROJEKTOVANÝ V RÁMCI JINÉ ARČE
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘADY
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (GRAVITAČNÍ - VAK, JABLONNĚ s.p., (záměrný průběh))
- STÁVAJÍCÍ SILOVÉ A OVLÁDACÍ KABELY (VAK, JABLONNĚ s.p., SÍŤ VE SPRÁVĚ CETM)
- NADZEMNÍ VEDĚNÍ VN DO 35 kV - ČEZ
- TRAFOSTANICE
- PODZEMNÍ VEDĚNÍ NN - ČEZ
- NADZEMNÍ VEDĚNÍ NN - ČEZ
- ELEKTROPŘÍPOJKA T - v souladu s VLT, PLYNVOVOD I S OCHRANĚNÝM PÁSMEM I
- SFL, PLYNVOVOD I S OCHRANĚNÝM PÁSMEM I
- DOTČENÝ POZEMEK





VÝŠKOVÝ SYSTÉM  
BALT PO VYROVNÁNÍ

PODZEMNÍ VEDĚNÍ JSOU ZAKRESLENA  
**INFORMATIVNĚ !**  
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE  
NUTNÉ JEJICH PŘESNĚ VYTÝČENÍ !

PODZEMNÍ VEDĚNÍ - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

<b>MS</b> Vodohospodářsko-životní inženýring spol. s r. o., Na Dřevěné 1079, 520 03 Hradec Králové tel.: 495 678 011, fax: 495 541 342, e-mail: vls@vls.cz			
<b>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</b>			
KLADNÝ BIL. PROJEKTU ING. NERMAN	OCIP. PREZENTANT ING. NERMAN	PROJEKTANT VOKOUNOVÁ	KONTROLOVA ING. HEŘMÁN
INVESTOR VAK JABLONNĚ NAD ORLICÍ, s.p.	OBJEDNATEL VAK JABLONNĚ NAD ORLICÍ, s.p.	FORMÁT A4	DATAUM 12/18
PRŮJ. PARDUBICKÝ	OBEC SKUPINA OBČI	STUPEŇ 2D	Č. ZÁJ. 0517-200
PRŮJ. PARDUBICKÝ	OBEC SKUPINA OBČI	ARCH. Č. 0517	MĚŘITKO 1:1000
<b>SKUPINOVÝ VODOVOD BRANDÝSKO</b>			ČÍSLO PŘÍLOHY C.1.12
<b>CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES - 12. ČÁST</b>			
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍ DUŠEVNÍ VLASTNOSTÍ, NEJEDNÁ O BYTÍ BEZ NÁŠHO PŘEDCHOZÍHO PŘEDMĚNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNÍ, REPRODUKOVÁNÍ NEJ ZPŮSOBNĚJŠÍM ZPŮSOBEM NEBO PŘENÁŠENÍM			

<b>Profistav Litomyšl a.s.</b>	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 013	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 18.12. 2020	
Název akce: <b>Skupinový vodovod Brandýsko</b>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem: osobně
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	--	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	--	
<b>Stavební objekt:</b>	<b>Díl PD:</b>	<b>Výkres:</b>	
SO - 16.1.1 Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště			
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Přílohy ZL 013</b>			
1. Položkový výkaz výměr s oceněním – změna provedení – rýha místo protlaku			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změna SO 16.1.1 Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště. Ve staničení 0,0012 - 0,1016 bude z důvodu špatné proveditelnosti projektovaného protlaku DN 160 provedena otevřená kopaná rýha v délce 100,4 bm.			
<b>Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 6</b>			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele
			vyšší moc
			jiné okolnosti: chyba výkazu
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.			
Datum: 18.12.2020.			
Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):			
Datum: 20.12.2020			
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:			
Datum předání OZ projektantovi AD:		18.12.2020	
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.			

<b>Profistav Litomyšl a.s.</b>	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

<b>NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>	<b>číslo NOZ: 013</b>
-------------------------------	-----------------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.			
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko			
NOZ navazuje na OZ č 013				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X	osobně dne: .....

viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 013

Odečítané položky: - 331.426,42,- Kč  
Přičítané položky: + 230.036,27,- Kč  
**Celkem ZL 013: - 101.390,15,- Kč**

**Nově navrhovaná cena díla (číslem):**  
**- 101.390,15,- Kč + DPH**

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno

*[Signature]*  
**DABOMA s.r.o.**  
Bokolovské 482  
516 01 Rybnov nad Třešňovou  
Fax: +420 436 522 044  
Tel: +420 436 521 532  
e-mail: daboma@daboma.eu

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Zaokrouhleno na celé Kč  <b>- 101.390,15,- Kč + DPH</b>	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:  Bez vlivu na termíny dokončení díla
--	--

Za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 18.12.2020  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PROFISTAV</b>  Litomyšl a.s.  Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ 569 53  IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741  Ing. Martin Kenopka  stavbyvedoucí </div>	Za objednatele (jméno/podpis) Datum: 18.12.2020  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Slezská 390 561 64 Jablonné nad Orlicí
--	--

Zakázka:


**Skupinový vodovod Brandýsko -**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL-013: SO 16.1.1 - změna provedení – rýha místo protlaku	- 101 390,15	- 21 291,93	- 122 682,08
<b>SO_16.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště</b>	- 101 390,15	- 21 291,93	- 122 682,08
SO_16.1.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště + propoj	- 101 390,15	- 21 291,93	- 122 682,08
1: Zemní práce	- 147 459,54	- 30 966,50	- 178 426,04
4: Vodorovné konstrukce	16 997,08	3 569,39	20 566,47
5: Komunikace	15 218,13	3 195,81	18 413,93
8: Trubní vedení	1 412,38	296,60	1 708,98
997: Přesun sutě	708,86	148,86	857,72
998: Přesun hmot	11 732,94	2 463,92	14 196,86
<b>Celkem (bez DPH)</b>	- 101 390,15		
<b>DPH</b>	- 21 291,93		
DPH 21 % ze základny: -101 390	- 21 291,93		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			- 122 682,08




Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL-013: SO 16.1.1 - změna provedení – rýha místo protlaku				- 101 390,15
		SO_16.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště				- 101 390,15
		SO_16.1.1: Výtlačný řad ČS Klopoty - Rviště + propoj				- 101 390,15
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>- 147 459,54</b>
3.	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	19,25	57,23	1 101,74
5.	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	19,25	51,23	986,14
21.	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	44,176	151,34	6 685,38
22.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	44,176	249,62	11 027,18
23.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,176	32,08	1 417,15
24.	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	44,176	380,16	16 793,79
25.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	44,176	73,68	3 254,72
27.	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	26,505	821,01	21 760,90
29.	138501201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6	m3	17,67	1 141,77	20 175,14
30.	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	- 100,4	3 301,06	- 331 426,42
33.	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	321,28	41,47	13 322,70
35.	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	321,28	20,91	6 719,01
37.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	66,264	110,67	7 333,74
38.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,087	64,16	1 417,08
39.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,742	227,46	13 816,43
40.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	303,71	12,30	3 735,58
43.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,742	15,23	925,07
44.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,443	24,40	3 036,41
45.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,962	111,16	12 890,79
47.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,176	198,45	8 766,56
48.	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	73,774	390,40	28 801,37
		<b>4: Vodorovné konstrukce</b>				<b>16 997,08</b>
55.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	16,566	1 026,02	16 997,08
		<b>5: Komunikace</b>				<b>15 218,13</b>
59.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	19,25	239,53	4 611,01
66.	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	19,25	551,02	10 607,12
		<b>8: Trubní vedení</b>				<b>1 412,38</b>
108.	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	100,4	14,07	1 412,38
		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>708,86</b>
114.	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,887	29,41	55,50
115.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	26,418	7,30	192,93

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
117.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,887	244,00	460,43
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>11 732,94</b>
119.	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	73,774	159,04	11 732,94



**KLOPOTY**



**SO 17 -**  
**ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍ ČS KLOPOTY**  
Nová akumulace  
u ČS Klopoty - 70m³

**PROPOJENÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU**  
**ČS KLOPOTY - RVIŠTĚ S ARMATURNÍM**  
**PROSTOREM, TLT, DN100, dl. 22,0m**




**Napájecí kabel pro S - 2 ( PS 07 )**  
**SO 18 - Propojovací řad**  
**ze studny S - 2,**

**ČS Klopoty**  
Q=3,5; H=158

**SO 18 -**

● studna S - 3

<b>Profistav Litomyšl a.s.</b>	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 014	
Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.	Datum: 30. 11. 2020	
Název akce: <b>Skupinový vodovod Brandýsko</b>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem: osobně
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	--	
	na výkresy:	---	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	--	
Stavební objekt:	Díl PD:	Výkres:	
SO-05.2 Zasadovací jámka			
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Přílohy ZL 014</b>			
1. Položkový výkaz výměr s oceněním – změna použitého pažení jámy			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Změna z důvodu použití úspornějšího řešení pažení jámy. Místo zapažení pomocí štětových stěn bude použito zátažné pažení.			
<b>Druh změny dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222: Odst. č. 4</b>			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod	záměr objednatele	záměr projektanta	záměr zhotovitele
			vyšší moc
			jiné okolnosti: chyba výkazu
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s.			
Datum: 30.11.2020.		 Za zhotovitele: Ing. Marie Kopecká IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741 ©	
Stanovisko projektanta AD (včetně doporučení na schválení či zamítnutí změny):			
SOUHLASÍ Datum: 28. 11. 2020		 Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o. Na Srezníně 1079 500 03 Hradec Králové	
Potvrzení o převzetí OZ Správcem stavby:			
Datum předání OZ projektantovi AD:		30.11.2020 	
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.			



<b>Profistav Litomyšl a.s.</b>	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.
	Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.
	Název zakázky:	Skupinový vodovod Brandýsko

<b>NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>	<b>číslo NOZ: 014</b>
-------------------------------	-----------------------

Zhotovitel:	Společnost PROFISTAV + GG + EKOMONITOR Brandýsko.			
Název akce	Skupinový vodovod Brandýsko			
NOZ navazuje na OZ č 014				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	faxem	Emailem X	osobně dne: .....

viz. Samostatné ocenění předaného položkového výkazu výměr - Příloha č. 1 k NOZ 014

Odečítané položky: - 394.617,38,- Kč  
Přičítané položky: + 41.083,71,- Kč  
**Celkem ZL 014: - 353.533,68,- Kč**

**Nově navrhovaná cena díla (číslem):**  
**- 353.533,68,- Kč + DPH**

Stanovisko příslušného odpovědného člena týmu Správce stavby ke ZL:

Schváleno

DAPOMA s.r.o.  
Ceska 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):  
Zaokrouhleno na celé Kč  
**- 353.533,68,- Kč + DPH**

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:  
  
Bez vlivu na termíny dokončení díla

Za zhotovitele (jméno/podpis)  
Datum: 30. 11. 2020

**PROFISTAV**  
Litomyšl a.s.  
Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ 569 83  
IČO: 27742741, DIČ: CZ27742741  
Ing. Milan Konopka  
stavbyvedoucí

Doporučuji/ nedoporučuji ke schválení:  
  
Za objednatele (jméno/podpis)  
Datum: 30. 11. 2020

Vodovody a kanalizace  
Jablonné nad Orlicí a.s.  
Slezska 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL-014: SO 05.2 - Změna zabezpečení zasakovací šachty				- 353 533,68
		SO_05: VDJ Mostek				
		SO_05.2: Zasakovací jímka				
		1: Zemní práce				- 394 617,38
10.	153112111	Nastražení ocelových štetovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	- 97,44	465,50	- 45 358,32
11.	153112122	Zaberanění ocelových štetovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	- 97,44	957,60	- 93 308,54
12.	153113112	Vytažení ocelových štetovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	- 97,44	465,50	- 45 358,32
13.	159202200.	štetovnice ZTV III n, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	- 12,18	17 290,00	- 210 592,20
236.	X43	Provedení a odstranění pažení jámy pomocí kluznicového pažicího systému - šachta 4,2 x 4,2 x 4,0 m	m2	-	2 825,08	-
	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	68,000	187,29	12 735,72
	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	68,000	54,86	3 730,22
	151201401	Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	68,000	294,66	20 036,80
	151201411	Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	68,000	67,37	4 580,97
		<b>Pažení</b>				<b>41 083,71</b>

