

## **Dodatek č.1 k SOD**

číslo SOD u Objednatele:  
číslo SOD u Zhotovitele: 79/2022  
(dále jen „**Dodatek**“)

který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628**

Se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144  
Zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 250048-621/0100, dále UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700  
Telefonní kontakt: +420 543 532 267  
E-mail: sendlerova@firesta.cz  
Datová schránka: j8pd5dg  
dále jako „**zhotovitel**“

### **Obec Vrbátky, IČ: 00288934**

Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky  
Zastoupená Hanou Kulhajovou, starostkou obce  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 5528701/0100  
dále jako „**objednatel**“  
Zhotovitel a objednatel dále společně také i jen „**Strany**“ či každý z nich jednotlivě „**Strana**“)

### **I.Preambule**

**I.I.** Shora uvedené Strany uzavřely dne 21.11.2022 Smlouvu o Dílo (číselné označení uvedeno v hlavičce Dodatku), jejímž předmětem je realizace díla „**Biocentrum Na Dvorských v k.ú. Vrbátky**“ (dále také „SOD“).

**I.II.** Strany se dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací, včetně výsadby a s tím související změnou lhůty pro předání a převzetí díla včetně kolaudace z důvodu pozdního předání staveniště zhotoviteli objednatel. Termín dokončení stavebních prací se tak posouvá o daný počet dní prodlení (předání staveniště 22.3.2024, tj. 143 kalendářních dnů). Pozdní předání staveniště bylo zapříčiněno čekáním objednatele na doporučení žádosti o dotaci k financování, ke kterému došlo k datu 18.3.2024 a Právní akt byl vydán až 9.4.2024.

### **II.Změna SOD**

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující odstavce Smlouvy:

• **Článek III. Doba plnění odst. 3. ,4. a 5. se nahrazuje následujícím zněním:**

3. Dokončení stavebních prací, včetně výsadby - nejpozději do: **20.11.2024**

4. Lhůta pro předání a převzetí díla - nejpozději do: **20.1.2025 včetně kolaudace**

5. Tříletá následná péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: 2025    20.11.2025  
Rok: 2026    20.11.2026  
Rok: 2027    20.11.2027

### **III.Závěrečná ujednání**

**III.I.** Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**III.II.** Ostatní ujednání uvedená SOD neupravená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

**III.III.** Veškeré pojmy, zkratky a termíny použité v Dodatku jsou používány stejně a mají stejný význam jako v SOD.

**III.IV.** Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

**III.V.** Tento dodatek je platný a nabývá účinnosti podpisem druhou ze smluvních stran.

**III.VI.** Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý z účastníků Dodatku obdrží jeho elektronický originál, opatřený elektronickými podpisy.

V Brně dne 20.6.2024

Ve Vrbátkách dne 20.6.2024

---

za zhotovitele  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

---

za objednatele  
Hana Kulhajová  
starostka