

**DODATEK Č. 1****KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 01187**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
„NAPAJEDLA – ŠKOLKA – Napojení objektu na CZT“

SMLUVNÍ STRANY**1. Objednatel**

název: Město Napajedla
sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
zastoupené: Mgr. Robertem Podlasem, starostou
IČO: 00284220
Tel.číslo: 577 100 911
e-mail: podatelna@napajedla.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č. účtu: 27-1409287339/0800
dále jako „objednatel“

a

2. Zhotovitel

název: STAVERA s.r.o.
sídlo: Pod Zahrádkami 14, 76361 Napajedla
zastoupené: Radimem Špičkou, jednatelem společnosti
IČO: 27679322
Tel.číslo: 603 161 753
e-mail: stavera@stavera.cz
Bankovní spojení: 35-4316180237/0100

dále jako „zhotovitel“

uzavřely dne 30. 04. 2024 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem stavby **„NAPAJEDLA – ŠKOLKA – Napojení objektu na CZT“** (dále jen Smlouva).

Návrh zábradlí a oplocení vstupu do výměňkové stanice pro Teplárnu Otrokovice byl projektantem navržen neobvykle a vedl objednatele k iniciování změny. V rozpočtu byla ovšem uvedena povrchová úprava žárovým pozinkováním výplně, přestože měla být provedena ve stylu zábradlí u bazénu, kde je výplň nerezovou lankovou sítí. Tato varianta, která by imitovala síť tahokovem v pozinku by představovala pro děti bezpečnostní riziko a ve variantě nerezby by byla ve výrazně vyšší cenové úrovni a nebylo ani toto materiálové provedení zahrnuto do rozpočtu akce. Proto objednatel po zvážení všech faktů a bezpečnostních rizik přistoupil na vhodnější a levnější řešení pomocí nosné konstrukce rámu zábradlí s vertikální výplní z ocelové kulatiny s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. Maximální mezery mezi jednotlivými svislicemi budou 110 mm z důvodu zajištění bezpečnosti dětí. Změna technického řešení a materiálového provedení bude mít vliv na cenu i termín dokončení celé akce.

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s **čl. IV. a čl. VI.** formou tohoto Dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a upravuje do následující podoby:
V čl. IV. Lhůty výstavby Termín dokončení: 30. 09. 2024

V čl. VI. Cena díla se upravuje takto:

Cena celkem bez DPH:	658 059,26Kč
DPH 21%	138 192,44 Kč
Cena celkem vč. DPH	796 251,70 Kč

Ke smlouvě se připojuje příloha č. 1 – soupis prací, který je přiložen k tomuto dodatku č. 1, dále příloha č. 2 – Vícepráce, CN zábradlí která je přiložena k tomuto dodatku č. 1.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: soupis prací

DOLOŽKA: (§41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 780/34/37/1/2024 ze dne 19. 08. 2024, a tím jsou podmínky platnosti dodatku splněny.

V Napajedlích dne 21. 08. 2024

V Napajedlích dne 21. 08. 2024

Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Robert Podlas
starosta města

STAVERA s.r.o.
Pod Zahrádkami 146, 763 61 Napajedla
www.stavera.cz Tel: 603 161 753
IČ: 276 79 322, DIČ: CZ27679322

Radim Špička
jednatel společnosti

STAVERA s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA - MŠ Napajedla – ZÁBRADLÍ ZINEK

Materiál:		Množství:	Jednotková cena:	Cena:
50/30/2	kg	24	60 Kč	1 440 Kč
30/30/2	kg	44,1	60 Kč	2 646 Kč
Kul. pr.12	kg	38	60 Kč	2 280 Kč
Pl. 10/120/120	kg	6	60 Kč	360 Kč
Kotvy	kg	20	85 Kč	1 700 Kč
Patky	ks	2	150 Kč	300 Kč
Zamykání	ks	2	50 Kč	100 Kč
Zinek	kpl	1	4 345 Kč	4 345 Kč
Přeprava materiálu + zinek	kpl	1	2 200 Kč	2 200 Kč
Výroba + montáž	kpl	1	23 400 Kč	23 400 Kč
			Cena celkem:	38 771 Kč

V Napajedlích 25.7.2024

