

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“) uzavřený dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Městys Protivanov

Sídlo: Náměstí 32,
798 48 Protivanov
Statutární zástupce: Alois Kolář, starosta,
tel.: +420 775 662 605,
e-mail: podatelna@protivanov.com
IČO: 00288675
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

a

FVE VÍSKY S.R.O.

Sídlo: 679 33 Vísky 94
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Kamba - jednatel
e-mail: kamba@centrum.cz
telefon: 724614722
IČ: 29195560
DIČ: CZ29195560
Bankovní spojení: 1387547063/2700
Osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Kamba
Ve věcech technických: Ing. Stanislav Kamba
(dle jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

PREAMBULE

V průběhu provádění díla došlo k drobným změnám, z kterých vplynuly více a méně práce. Méněpráce vznikly zejména z důvodu jiné lepší kabelové trasy, při které došlo ke snížení kabeláže a instalačních žlabů, avšak současně s tím došlo k drobným vícepracím z důvodu vedení části trasy v zemi a úpravy hromosvodu. Další snížení ceny vzniklo z důvodu upřesnění počtu DC rozvaděčů. Vícepráce představovaly jednak doplnění technologie FVE o svodiče NN a elektroměr výroby, které byly nutné pro správný a bezpečný provoz FVE. Při montáži bylo zjištěno, že nosná stěna není dostatečně únosná,

proto byly baterie osazeny na samostatnou konstrukci, s kterou se v projektu neuvažovalo. Při zprovoznování FVE bylo zjištěno, že WIFI síť, která je pro chod FVE nutná, je v místnosti technologie nedostačující, a proto muselo být navíc provedeno posílení internetové sítě do těchto prostor.

Na základě výše uvedených skutečností se po vzájemné dohodě smluvních stran mění následující body a články smlouvy takto:

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění zakázky je dodávka fotovoltaické elektrárny, včetně montáže a uvedení do provozu. Podrobně popsáno v technických podmínkách a projektové dokumentaci, které jsou přílohou základní smlouvy o dílo. Dále pak s upřesněním rozsahu díla daného změnovým položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu k tomuto dodatku a jeho nedílnou součástí.
2. Předmětem plnění je rovněž výchozí revize zařízení, funkční zkouška, výrobní dokumentace, zaškolení obsluhy a součinnost při podání žádosti o umožnění trvalého provozu výroby (UTP) v paralelním provozu s DS.

6 CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro zakázku: „FVE ZŠ Protivanov“ včetně změnového položkového rozpočtu předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	958 429,00 Kč
DPH	201 270,09 Kč
Cena včetně DPH	1 159 699,09 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Ostatní body tohoto článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní články základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

- Změnový položkový rozpočet

Městys Protivanov, dne 8.11.2024

Ve Vískách dne 8.11.2024

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Městys
Protivanov
798 48

Městys Protivanov

Alois Kolář

Starosta obce

FVE Vísky s.r.o.

Ing. Stanislav Kamba

jednatel

FVE Vísky s.r.o.
679 33 Vísky č. 94
Tel./fax: 420 516 474 480
IČ: 291 95 560

Rozpočet prací a dodávek				
stupeň PD	DRS			
Protivanov - FVE Škola, 22,275kWp				
		cena za mj	ks/m	celkem
1	Solární panel 495Wp	2210	45	99 450
2	Konstrukce pro FVE	78620	1	78 620
3	Prpojovací vedení DC	54	349	18 846
4	DC Rozvaděč	26520	3	79 560
5	DC Spojovací rozvaděč	19870	1	19 870
6	CYKY 5x10	320	0	0
	CYA 16	68	69	4 692
7	CYKY 3 x 1,5	42	28	1 176
8	Střídač X3 20/3/hybrid	76230	1	76 230
9	Akumulace 17,4 kWh	192300	1	192 300
10	AC rozvaděč	22640	1	22 640
11	kabelové žlaby	290	35	10 150
12	Instalace FVE	470	358	168 260
13	CYKY 5 x 6	170	15	2 550
14	Realizace HOP	21600	1	21 600
15	ingeneering	32620	1	32 620
16	revize	12000	1	12 000
17	Připojení a úprava ER	25600	1	25 600
18	úprava HR + osazení smaartmetru	42630	1	42 630
19	svodič NN vedení	16680	1	16 680
20	uložení kabeláže v zemi (výkop, zásyp, chránička atd.)	1350	7,5	10 125
21	nosná konstrukce bateriového úložiště	8250	1	8 250
22	rozšíření internetové sítě + wifi ke střídači	2860	1	2 860
23	úprava hromosvodu	4960	1	4 960
24	elektroměr výroby (cejchovaný)	6760	1	6 760
				0
Cena celkem bez DPH				958 429

FVE Visky s.r.o.
679 33 Visky č. 94
Tel./fax: 420 516 474 480
IC: 291 95 560

Městys
Protivanov
798 48